

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 027

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 06 月 22 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 现场质量问题、施工进度完成情况及并网手续等			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 施工现场加强安全管理工作，严格按照要求执行 2. 尽快与设计单位沟通，尽快落实竣工设计图纸 3. 合理、加大施工力度，及时对部分区域遗留问题进行整改、消缺 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 逆变器、汇流箱、并网柜已全部安装完成 100% 2. 汇流箱至并网柜的交流电缆敷设完成 93%，剩余 3#成品库屋面未完成 3. 逆变器至汇流箱的交流电缆敷设完成 93%，剩余 TP0 屋面未完成 4. 并网柜端交流电缆头制作、安装完成 100% 下周施工计划： 1. 2#成品库、TP0 屋面直流线缆敷设完成 2. 各屋面直流（交流）电缆头制作安装完成 3. 各屋面接地保护系统制作、安装完成 70% 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 质量： 1. 部分并网柜接地扁钢焊接，搭接面不满足其扁钢宽度的 2 倍（且不满足 3 棱边焊接） 2. 隐蔽部位及时进行报验，对报验合格后方进行下部施工 3. 电缆凡拐角、端头处合理设置标志牌 4. 部分屋面的桥架基础必须合理、稳定、可靠性的摆放			



安全：

1. 夏季施工，请调整好施工时间，配备必要的防暑措施及药品
2. 涉及高空作业区域，作业人员必须佩戴安全防护用品，严格按照高挂低用标准执行
3. 施工现场临时用电严禁私拉乱接，杜绝电气火险，必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，做好合理的安全保护措施

进度：

1. 根据现况，建议你方尽快与设计单位沟通，尽快出版竣工图纸
2. 尽快完成施工相关资料，对完成资料尽快整理
3. 加强现场的进度管理，合理安排后续现场的工作

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 06 月 22 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监监理工程师签发后下发。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018.6.22

[illegible]