

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 028

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 06 月 28 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 现场质量问题、施工进度完成情况及并网手续等			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 施工现场加强安全管理工作，严格按照要求执行 2. 后续设备测试、清洗系统安装、室内通讯布局需厂区配合工作，望业主给予帮助协调 3. 及时对项目的后续各项工作进行完善、整改 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. TP0 子午车间屋面直流线敷设完成 40%，接地线安装完成 40%, 接地网焊接完成 40% 2. TP0 子午车间逆变器、汇流箱安装完成 100% 3. 炼胶车间、原材料库、维修车间、检测中心、宿舍楼、办公楼接地网焊接完成 100% 4. 1#、2#、3#成品库接地网焊接完成 85% 5. 炼胶车间汇流箱安装完成 100%，逆变器至汇流箱电缆敷设完成 下周施工计划： 1. TP0 子午车间各项工作全部完成 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 质量： 1. 要求镀锌圆钢焊接长度必须满足其直径的 6 倍并双面施焊（圆钢与扁钢焊接，其长度满足圆钢直径的 6 倍），如（单面施焊必须满足其钢筋直径的 12 倍） 2. 要求相关负责人对施工人员做技术交底，督促现场加工的材料必须及时做合理的防腐处理 3. 电缆敷设涉及到拐角、端头、竖井处需合理设置标志牌			

4. 对型号较大电缆敷设过程中，合理的做好各项保护措施，避免材料损坏

安全：

1. 要求现场负责人加强现场安全管理，做好安全技术交底工作及施工人员的安全教育
2. 涉及高空作业区域，作业人员必须佩戴安全防护用品，严格按照高挂低用标准执行
3. 施工现场临时用电严禁私拉乱接，杜绝电气火险，必须做到“一机一箱一闸一漏”的要求，做好合理的安全保护措施
4. 对焊接施工作业区域必须设置合理、有效的措施及消防器材
5. 天气气温过于炎热时，要根据当天温度对作业时间及作业部位做合理的调整

进度：

1. 根据现况，建议你方尽快与设计单位沟通，尽快出版竣工图纸
2. 尽快完成施工相关资料，对完成资料尽快整理
3. 加强现场的进度管理，合理安排后续现场的工作

三、业主项目部对施工单位提出的意见及建议：

1. 对项目的清洗系统、通讯系统进行与厂家确认及尽快提交设计方案
2. 加快对项目后续工作的推进，及时对存在问题部位进行整改

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 06 月 22 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。