

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：029

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018年07月05日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 现场质量问题、施工进度完成情况			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1、竣工设计图纸已与设计单位进行沟通确认，正在完善及出版； 2、下周我方及时组织人员对项目现场进行自检工作，待自检合格后上报监理项目部进行验收； 3、根据现况我方及时对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改； 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 停车棚直流线敷设完成 100%，电缆头制作安装完成，照明系统安装完成； 2. 1#、2#、3#成品库屋面直流线绑扎完成； 3. TPO 子午车间屋面接地网制作安装完成； 下周施工计划： 1. 所有桥架盖板全部安装完成； 2. 清洗系统、通讯系统安装全部完成； 3. TPO 子午车间光伏阵列挡风板全部安装完成； 4. 所有电气设备标志牌配挂完成； 5. 完成所有需做防火封堵的工作； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 1. 要求对现场缺少的材料尽快与厂家联系发货，后期收尾工作必须保质保量的完成； 2. 建议你方尽快对施工资料进行整理以及尽快与设计单位沟通竣工设计图纸出版事宜； 3. 要求现场负责人加强现场安全管理，做好安全技术交底及施工人员的安全教育工作； 4. 涉及高空作业区域，作业人员必须佩戴安全防护用品，严格按照高挂低用标准执行；			

三、业主项目部对施工单位提出的意见及建议：

1. 施工现场要保持干净整洁，施工材料要集中、分类堆放
2. 做好现场施工作业的安全防护措施，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患
3. 天气气温过于炎热时，要根据当天温度对作业时间及作业部位做合理的调整；

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创信息技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年07月05日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。