

会 议 纪 要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 031

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 07 月 19 日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 现场质量问题、施工进度完成情况			
本次会议内容： 本周光伏区施工进度： 本周施工进度： 1. 桥架盖板安装完成总比例 98%； 2. 光纤敷设融接完成 100%； 3. 各配电室内通讯设备调试完成； 4. 各区域清洁系统安装完成； 下周工作计划： 1. 尽快与供电局沟通进行互感器的检测或进行更换工作； 2. 与厂区沟通进行设备的调试工作； 3. 组织人员进行项目的收尾及自检工作； 一、项目监理部对施工单位提出的意见及建议： 1. 要求加强现场的各项管理并做好技术交底，确保后期收尾工作质量 2. 建议你方尽快对施工资料进行整理以及尽快与设计单位沟通竣工设计图纸出版事宜； 二、业主项目部对施工单位提出的意见及建议： 1. 要求 EPC 必须安排人员汇报当日工作完成情况及次日的安排，汇报内容要包括：（部位、百分比） 2. 施工现场要保持干净整洁，施工材料要集中、分类堆放 3. 做好现场施工作业的安全防护措施，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患 4. 天气气温过于炎热时，要根据当天温度对作业时间及作业部位做合理的调整；			
主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创信息技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 07 月 20 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



由 扫描全能王 扫描创建