

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： 032

编号: 032

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018 年 08 月 09 日
会议主持人	张海龙		
会议主题:			
关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容:			
一、总包单位介绍现场情况:			
1、停车棚并网点运行过程中, 并网柜内温度最高时达到 50 多度, 高于其他并网点, 我方积极与柜体厂家沟通降低设备温度的措施;			
2、万力厂区表示已经并网的四个并网点若试运行后运维人员仍未到场, 将对完成试运行的并网点进行断电操作, 其余 12 个并网点则需要建设方提供运维方案、制度、人员资质等满足万力需求才可调试、试运行, 还请建设方积极与万力协调沟通此事;			
本周施工进度:			
1、组织人员对现场发现问题进行整改消缺;			
2、完成合肥市补、产权所有方补贴信息汇总, 转至相关单位补充信息;			
3、按万力厂区设备部完成原材料库事故分析报告;			
4、8 月 7 日检测中心并网点、停车棚并网点调试完成, 进入试运行阶段;			
5、8 月 9 日原材料库并网点、8 号配电室并网点调试完成, 进入试运行阶段;			
6、电网副控设备安装完成, 发电数据可及时传送至电网调度部门;			
下周工作计划:			
1、完成自检问题整改;			
2、做好已并网四个并网点的试运行巡检工作;			
二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议			
1. 要求相关负责人加强对施工人员安全文明施工, 现场做好相关高温预防措施;			
2. 尽快与相关单位进行沟通、协调, 及时推进并网调试工作;			
3. 要求安排专职人员加大力度对并网调试点的巡检工作;			
4. 合理安排人员对现场的问题进行整改消缺;			



三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1. 要求 EPC 必须安排人员汇报当日工作情况及次日的工作安排；
2. 要求安排专职人员对并网调试区域加强巡视，保证试运行安全稳步进行；
3. 施工现场要保持干净整洁，施工材料要集中、分类堆放；
4. 做好现场施工作业的安全防护措施，加强施工人员的安全知识教育，排除现场安全隐患；
5. 天气气温过于炎热时，要根据当天温度对作业时间及作业部位做合理的调整；

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司
抄送单位	北京英杰融创信息技术有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司

发文时间 2018 年 08 月 10 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目会议签到表

日期: 2018. 8. 9

[illegible]