

会议纪要

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：033

会议地点	万力轮胎有限公司项目部 会议室	会议时间	2018年08月17日
会议主持人	张海龙		
会议主题： 关于加强现场施工进度、安全、质量要求			
本次会议内容： 一、总包单位介绍现场情况： 1. 运维方案、制度、人员资质还未通过万力审核，还请建设方积极与万力协调沟通此事； 2. 压延南（北）配电室5个并网点调试工作因运维问题推后至下周，还请建设方积极与万力沟通，确保下周确实可调； 3. 从万力设备部得知此项目发电价格、支付方式、支付频率等具体信息建设方还未与厂区谈妥，请建设方提前沟通，以免影响项目验收及对我司工程款的支付； 本周施工进度： 1. 安排施工人员对现场问题进行整改消缺工作； 2. 8月14日完成公用工程两个并网点并网调试，完成炼胶配电室两个并网点并网调试，进入试运行； 3. 8月16日完成成型三个并网点并网调试，进入试运行； 4. 安排人员对试运行并网点进行巡检并消缺； 5. 对已运行并网点进行监控系统数据比对，确保数据一致性； 6. 协调业主、监理、运维进行预验收，提出问题进行消缺整改； 下周工作计划： 1. 完成预验收问题及运维提出问题的消缺； 2. 做好已并网十一个并网点的试运行巡检工作； 3. 已完成试运行的并网点与运维单位做好交接工作； 二、项目监理部对施工单位提出的意见及建议 1. 要求相关负责人加强对施工人员安全文明施工，现场做好相关高温预防措施； 2. 尽快与相关单位进行沟通、协调，及时推进并网调试工作；			

3. 要求安排专职人员加大力度对并网调试点的巡检工作；
4. 合理安排人员对现场的问题进行整改消缺；

三、业主方对 EPC 及各施工单位提出以下意见及要求：

1. 要求 EPC 必须安排人员汇报当日工作情况及次日的工作安排；
2. 要求安排专职人员对并网调试区域加强巡视，保证试运行安全稳步进行；
3. 尽快落实安装无功补偿一事，保证光伏项目所发出电能的质量满足厂区要求；
4. 尽快与电网沟通，解决厂区目前无法“余电上网”的情况，使光伏项目真正满足“自发自用、余电上网”；
5. 为确保 6.30 之前完成并网所有工作，望尽快将“电网并网验收单”和“购售电合同”原件带至项目部确认此事；

主送单位	合肥中禾新源科技有限公司		
抄送单位	北京英杰融创工程技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 08 月 18 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。