


# 会 议 纪 要

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 监理项目部 | 会议时间 | 2018年05月05日<br>星期六 8:00-9:00 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 丁立    |      |                              |
| 会议主题：关于完善监理云的运用与钉钉考勤的使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                              |
| 参会人员：丁立、李仓立、苏军豪。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                              |
| <p>本次会议安排：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、【进度计划】。进度计划方面要求完善原始进度计划以及对上 1 周或 2 周各分部工程完成量进行统计分析，对预计完成时间进行调整。</li> <li>2、设备开箱检查记录应对每一批次组件、逆变器、箱变、高压一次二次设备的进场，做开箱检查并填写相应检查记录后上传。</li> <li>3、平行检验内容应详细、全面。</li> <li>4、旁站监理记录应每个旁站点都做出相应书面记录，内容要丰满，有针对性。</li> <li>5、监理检查记录，应每周分别对安全、质量进行检查后，各形成 2-3 份文件佐证监理工作内容。</li> <li>6、【详细信息】中的【项目概况】应全面反映项目组件（倾角）、逆变器、汇流箱、箱变之间连接关系，以及开关站（配电房）、输出线路、并网电压及并网点距离等信息。</li> <li>7、业主、监理、总包、施工方各方人员信息应详细写出人员担任项目周期、岗位等信息等。</li> <li>8、【文件审查记录】应详细，用于佐证监理前期工作内容。</li> <li>9、可将项目群聊内容（文字部分）截图后上传至协调沟通模块。</li> <li>10、项目并网日期不准确，应在项目并网发电后录入准确的并网日期，不可填写预计并网日期，并网前应留空。</li> <li>11、监理日志记录应详细反映监理日常工作内容。</li> <li>12、安全方面，应每周进行 1-2 次安全检查，并形成书面文件上传。</li> </ol> |       |      |                              |

13、施工单位未上报进度计划，或者是施工单位技术力量薄弱无法编制进度计划，可由监理方根据实际情况为施工单位编写一个进度计划，让施工单位按此计划组织施工，每个月帮助施工单位更新一次。

14、钉钉考勤的目的不是为了考核，而是为了安全，通过这个软件来确定监理人员是否在场、安全与否。

15、本月将修订钉钉软件的使用管理办法，每月忘记打卡或漏打卡的次数不能超过一定的限度，超过一定次数后将进行相应的处罚。