

会议纪要

编号:TCGF-01

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 02 日 星期六 10:00-11:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第一次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、刘亚军、杨永凯、马飞虎、秦国兴、成正浩、丁立、苏军豪			
上次会议问题落实情况:			
本次会议安排: 1、监理例会时间确定为每周六上午 9:00, 各单位要准时参加, 不得迟到。 2、承包方要严格按照业主方指定的厂家进入材料, 如业主没有指定的材料、总包自己购买要有出厂合格证和材料检测证明书。 3、进场材料必须通知监理单位或业主方及时验收, 并提供每批进场材料的型号、数量、规格和相关的合格证检测证明书, 若材料未经验收就用于工程, 监理方将拒绝在该工程验收记录表上签字。 4、所有的隐蔽工程在自检完成后通知监理方验收, 若未经验收就进入下道施工程序, 监理方将拒绝验收。 5、监理方发出去的监理通知单及工作联系单, 要求施工方尽快落实、及时回复, 若不落实和回复, 监理方将拒绝验收。 6、现场道路必须畅通无阻, 保证材料物资的顺利进场。排水沟要畅通, 场地整洁无积水, 材料堆放整齐。 7、每月进行一次文明施工大检查, 并将检查结果做好记录, 文明施工记录等资料由工地资料员整理后归档存查。 8、施工人员作业时, 发现一名工人不戴安全帽罚款 50 元、项目经理连带罚款 100 元、超过 2 米不带安全带的一名工人罚款 100 元、项目经理连带罚款 200 元。 9、危险区域要悬挂警示牌和警示标志。 本周施工问题所在: 1、施工资料版本未定。 2、场区内的马尾松、废弃建筑物、军标、养鸡场土地占用的问题阻碍施工进度。 3、施工组织设计和施工进度计划、机械、人员资质、公司资质报验未上报到监理部和业主部。 4、围栏材料没有到位, 目前正在预定。			

下周各单位工作安排：

单位	事项	时间
业主方	场平问题	下周一
施工方	机械、人员资质、公司资质报验 以及施工资料版本的确定	下周
施工方	桩基的拉拔试验	下周一 10:00

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/02

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。