

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年01月14日 星期六 15:30-16:30
会议主持人	丁立		
会议主题: 第七次监理例会			
参会人员: 韩万寿、丁立、苏军豪、成正浩、白军、刘亚军、田兴芳、张崇新。			
上次会议问题落实情况: 1、围栏施工进度未达到上周计划安排。 2、外线的日报未落实执行。 3、外线杆塔基础, 水泥杆竖立未达到上周计划安排。 4、外线杆塔基础施工周围已设置防护措施。			
本次会议安排: 1、桥架 1 月 20 日之前到场。 2、组件从 1 月 11 日开始按计划考核, 到组件进场为止。 3、下周桩基础浇筑全部完成。 4、要求所有设备基础 1 月 18 日全部完成; 19 日进入混凝土凝固期。 5、要求外线基础、塔杆基础、水泥杆截至 1 月 20 日全部完成。 6、要求所有的施工资料 1 月 23 日之前全部完成。 7、电缆到场时间不确定, 因此按上次会议安排 1 月 20 日之前低压、高压全部进场。 8、倒排工期计划中: 汇流箱、逆变器 1 月 10 日进场; 箱变、SVG 无功补偿、高压开关柜 1 月 15 日进场, 现未到场的设备开始按考核方式进行。			
本周施工问题所在: 1、外线的工作计划、前期资料等未报审。 2、组件缺少, 需要尽快到场。 3、箱变基础混凝土保暖措施未做到位			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
建设单位	外线基础、塔杆基础、水泥杆	1月20日	承包单位
建设单位	所有设备基础	1月18日	承包单位
监理单位	施工资料	1月23日	承包单位
承包单位	桥架、电缆到场	1月20日	施工单位

工作安排未完成措施：

要求各施工单位按照此时间节点施工，若到该时间节点仍未完工，将对其施工单位进行考核。

考核方式为：所有计划的工作在归定的时间节点内未完成，超过时间节点的部分，一天2000元现金。

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/01/14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。