

会议纪要

编号: JXM8-JL-003

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年12月17日 星期六 10:00-11:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第三次监理例会			
参会人员: 韩万寿、刘亚军、郭武先、张崇新、马飞虎、白军、满武忠、丁立、苏军豪			
上次会议问题落实情况: 1、军标、废弃综合楼等问题还需协调。 2、预埋桩材料没有到位。 3、围栏材料没有到位。 4、机械、人员、公司资质纸质版已报审。 5、施工进度计划已提交; 外线部分需更改, 下周二上交。			
本次会议安排: 1、工人下周三进入施工场地; 地锚桩已定在下周四开始陆续进场, 检验报告、出厂证明随材料车带到工地。 2、在浇筑地锚桩工序开始之前先清孔, 由施工方自检合格后、报到监理项目部经监理验收合格后开始浇筑。 3、围栏材料下周五之前进场。 4、12月22日之前组件进场; 1月5日之前要组装好一批组件。 5、站用临电下周进场。 6、并网手续由外线去办理。 7、外线的人员组成名单尽快上报。 8、外线施工人员下周进场, 开始施工, 每天将在微信群内上报工作进度。 9、施工进度最迟不能超过1月20日达到并网条件。 10、所有设备尽快进场。			
本周施工问题所在: 1、废弃综合楼拆除问题; 2、场内军事标记及防空洞影响场平进度; 3、前施工队遗留的彩钢房需要拆除; 4、需要场区电气图纸和箱变基础图纸; 5、设备未进场、上报资料不全。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
施工单位	需要场区电气图纸和箱变基础图纸	下周提供	建设单位
施工单位	军事标记、防空洞、废弃综合楼拆除问题	正在积极协商	建设单位
承包单位	预埋桩材料、人员、围栏材料、资料	下周进场	施工单位
建设单位	修整道路	下周	施工单位
建设单位	组件进场	12月22日之前	承包单位
承包单位	外线计划及资料	周二下午	外线单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/17

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。