

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: 62724

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 01 月 27 日 星期六 9:00-10:00
会议主持人	丁立		
会议主题：第九次监理例会			
参会人员：程国瑞、丁立、苏军豪、成正浩、白军、杨鹏福、刘亚军、吕大宝			
上次会议问题落实情况： 1、线缆已生产完成，随时可以发货。 2、组件仍未到场，到场时间无法确定。 3、箱变、汇流箱、逆变器到场时间无法确定。			
本次会议安排： 1、要求围栏可施工区域下周完成。 2、若组件 1 月 30 日之前未到，组件安装人员将在 2 月 1 日开始撤场。 3、若设备 2 月 2 日之前未到，设备安装人员最迟将在 2 月 10 日撤场。 4、二次舱设备 1 月 30 日到场，一次舱设备 2 月 3 日到场。 5、组件、汇流箱、逆变器、箱变到场时间无法确定。 6、电缆已生产完成，随时等待发货。 7、开关站周围回填土要求分层夯实。 8、对侧站施工人员已定，保护装置 1 月 30 日到达对侧站。 9、#125、#124 的水泥杆由 18 米换成 12 米。 10、#12、#1 因协调问题无法施工。 11、所有施工人员冬季要做好保暖，防护措施 12、要求外线施工单位将每日的工作进度在群内汇报。 13、场内所有材料整理堆放整齐。 14、撤场时安排人员驻守场地管理现场的设备和材料。			

本周施工问题所在：

1、组件、设备需尽快到场。

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	围栏可施工区域全部完成	2月4日之前	施工单位
监理单位	场内所有材料整理整齐	撤场前	施工单位
监理单位	开关站周围回填土要求分层夯实	2月4日之前	施工单位
监理单位	撤场时安排人员驻守场地	撤场前	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/01/27

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。