

会 议 纪 要

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：TCGF-02

签发：CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年12月09日 星期六 9:00-10:00
会议主持人	丁立		
会议主题：第二次监理例会			
参会人员：韩万寿、程国瑞、刘亚军、白军、成正浩、郭武先、丁立、苏军豪			
上次会议问题落实情况： 1、资料版本问题，暂定国网标准。 2、场平问题：300 亩土地已协调完成，场内的树木已解决，废弃综合楼、军标区域还需等待。 3、机械、人员、公司资质缺少纸质版。 4、桩基的拉拔试验，已完成。 5、围栏材料依旧没有到位。			
本次会议安排： 1、下周开始，可以进行预埋桩工序，使用的预埋桩管必需是热镀锌，焊接完成后，焊渣要处理掉。 2、孔内要进行清孔处理或打完孔后对孔洞加以保护措施。 3、外线施工总工期不得超过 1 月 20 日，达到并网发电要求。 4、未带安全帽，禁止进入施工区域；违者罚款。 5、进场材料必须通知监理单位或业主单位及时验收，并提供每批进场材料的型号、数量、规格和相关的合格证检测证明书，并提前提供资质证书。 6、设备、材料未招标完成的下周必须完成，尽快反资给国核设计院。 7、施工项目组成结构人员名单要求下周二以书面形式上报监理单位。			
本周施工问题所在： 1、场区内有军事标识和防空洞影响场平。 2、废弃综合楼拆除问题。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
施工单位	场平问题	1、废弃综合楼下午有答复 2、军标方面还需等待。	建设单位
监理单位	外线施工组织设计、施工进度表、施工方案等资料	下周开会前	承包单位
承包单位	预埋桩工序	下周可以开始预埋桩工序	施工单位
承包单位	围栏材料	下周进场	施工单位
监理单位	施工项目组成人员名单	下周二之前以书面形式上报给监理单位	承包单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/09

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。