

会 议 纪 要

编号:JXM8-JL-005

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 30 日 星期六 10:00-11:00
会议主持人	丁立		
会议主题：第五次监理例会			
参会人员：韩万寿、程国瑞、丁立、苏军豪、郭武先、成正浩、马飞虎、白军、刘亚军			
上次会议问题落实情况： 1、场区电气图纸已到位。 2、站用临电已开始施工。 3、围栏材料进场 667 套，下周开始施工。 4、废弃综合楼已拆除。 5、外线施工计划，倒排工期，前期施工资料还未上报。 6、支架方面前立柱进场 488 支，后立柱进场 5917 支。			
本次会议安排： 1、外线对侧站设备保护计量部分已采购完成，塔杆下周一到场，预埋件下周二到场。 2、设备基础施工 1 月 7 日前混凝土浇筑完成。 3、升压站基础设备图、桥架、扁铁等方面进行图纸会审发现的问题与设计院沟通协调。 4、放桩位基础坐标点以及潜孔钻引孔因土地问题暂停施工。 5、各项目部发出的通知单两日内必须回复。 6、支架一周之内全部发货。 7、设备已定，全部反资完成。 8、孔桩周围直径 500mm 以及孔内异物清理干净，地锚桩外露不得超过 300mm。组件倾斜角度为 30°，允许的误差为±1°，严格按照图纸施工。 9、外线杆塔基础施工周围要做好防护措施，以防意外发生。 10、浇筑完成的地锚桩做好记录按规范要求抽检试验。 11、提前做好冬季施工准备。			

本周施工问题所在：

- 1、施工方在浇筑地锚桩时部分桩不符合设计要求、对不符合设计要的桩一律整改。
- 2、外线杆塔基础施工周围未设置防护措施，存在安全隐患、尽快做好防护措施。
- 3、需要确定箱变基础位置。
- 4、需要箱变基础图纸。
- 5、因军事道路占用场地，高压电缆型号无法确定。

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
监理单位	施工现场要做好安全防护措施	会议结束后开始落实	施工单位
监理单位	严格按照设计图纸施工	会议结束后开始落实	施工单位
建设单位	做好冬季施工准备	会议结束后开始落实	施工单位
建设单位	设备基础施工混凝土浇筑完成	1月7日前	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/30

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。