

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: 监理单位: 山东电力工程咨询有限公司

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 01 月 06 日 星期六 14:00-15:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第六次监理例会			
参会人员: 韩万寿、丁立、苏军豪、郭武先、成正浩, 刘亚军、白军、田兴芳、郑杰。			
上次会议问题落实情况: 1、箱变基础位置、箱变图纸已到位。 2、组件、支架已到货一批, 地锚桩浇筑经验收合格后开始组装支架。 3、围栏施工进度未达到上周计划安排。 4、外线部分的进度计划、倒排工期计划等未报审。 5、站用临电未进场送电, 计划本周开始送电。			
本次会议安排: 1、要求外线材料单随材料车送到。 2、外线施工人员目前共五人, 机械未到场。 3、外线杆塔基础 1 月 13 日之前完工。 4、水泥杆 1 月 13 日之前全部竖立完成。 5、开关站基础 1 月 13 日之前完成。 6、五个箱变基础 1 月 16 日之前完成。 7、桥架要求在 1 月 15 日之前到场。 8、电缆 1 月 20 日之前必须到货。 9、设备方面 1 月 20 号依次到货。 10、外线部分 1 月 25 日之前达到返送电。 11、1 月 13 日之前场区围栏按图纸要求装好一批。 12、工序完成后要及时进行报验, 若无报验私自进行下道工序, 后期必须经第三方检测机构检测该工序是否合格, 合格后监理方再对其工序进行验收签字。			
本周施工问题所在: 1、外线的工作计划、前期资料等未报审。 2、外线的周报、日报均未落实执行。 3、外线杆塔基础施工周围未设置防护措施, 存在安全隐患、要做好防护措施。			



下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	外线杆塔基础、竖立水泥杆等事宜	1月13日之前完工	外线单位
承包单位	有组装好的围栏	1月13日之前	施工单位
承包单位	开关站基础完工	1月13日之前	施工单位
承包单位	场区围栏按图纸要求装好一批	1月13日之前	施工单位

工作安排未完成措施：

要求各施工单位按照此时间节点施工，若到该时间节点仍未完工，将对其施工单位进行考核并罚款。

罚款方式为：在规定时间内，所有未完成的工作量按个数进行罚款，一个2000元现金。

主送单位	郯城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/01/06

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

