

会 议 纪 要

编号:JXM8-JL-011

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 03 月 03 日 星期六 10:30-11:30
会议主持人	丁立		
会议主题：第十一次监理例会			
参会人员：韩万寿、曹刚、赵福建、丁立、苏军豪、成正浩、白军、刘亚军、王富贵、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况： 1、汇流箱、逆变器、箱变、电缆已全部到场。 2、组件未到场，需尽快进场			
本次会议安排： 1、要求在 3 月 7 日之前开关站具备联调条件。 2、要求开关站附近围栏与路面硬化在 3 月 8 日之前完成。 3、要求在 3 月 6 日之前将所有资料带声明报审至监理项目部。 4、要求在 3 月 8 日之前完成综合楼外观施工。 5、要求在质检站来前做好场区内所有的卫生清洁。 6、下午递交开关站护坡施工方案，3 月 4 日开始施工。 7、要求开关站电缆沟墙面防水层的保护层刷三遍。 8、要求电缆沟内的墙面和地面进行抛光处理。 9、外线架线已完成 40 基，剩余 115 基。 10、要求外线接地方案在 3 月 5 日之前报审审核。 11、对侧站 3 月 5 日拿出方案，3 月 6 日进站，3 月 8 日全部完成。 12、进场施工人员必须佩戴安全帽的防护措施，发现有未带人员按规定处理。			
本周施工问题所在： 1、外线的前期资料等未报审。 2、组件、设备缺少，需要尽快到场。 3、需要开关站二次接线蓝图。 4、外线杆塔接地未按图纸施工。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
建设单位	开关站具备联调条件	3 月 7 日	施工单位
监理单位	所有施工资料	3 月 6 日	承包单位
建设单位	开关站围栏、路面硬化、综合楼外观	3 月 8 日	施工单位
建设单位	对侧站施工完成	3 月 8 日	施工单位
建设单位	外线接地方案	3 月 5 日	外线单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/03/03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。