

会议纪要



工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年03月17日 星期六 10:00-11:00
会议主持人	丁立		
会议主题：第十三次监理例会			
参会人员：韩万寿、丁立、苏军豪、郭武先、成正浩、白军、刘亚军、王富贵、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况： 1、组件已进场。 2、外线资料未报审。 3、外线杆塔防雷接地方案未报审。			
本次会议安排： 1、组件安装时要注意轻拿轻放，严禁按压，组件压块必须压实。 2、要求组件在 3 月 22 日晚之前安装完成 5 个区。 3、要求在 3 月 26 日所有接线全部完成。 4、下午对场区进行安全、质量大检查。 5、要求在 3 月 27 日之前完成箱变耐压试验。 6、要求光伏区在 3 月 27 日之前达到并网条件。 7、要求电缆桥架有隐患的区域立刻整改。 8、要求外线针对线路安全距离的事宜再次进行排查，发现问题及时处理。 9、外线资料 3 月 26 递交报审。 10、要求外线所有线缆除跨国道之外在 3 月 19 日之前全部完成。			
本周施工问题所在： 1、3 区冲沟内有 10 组支架、桥架存在雨天被水冲泡的安全隐患。 2、经抽检已接好的 4 平方线有部分铜丝未压实、压紧。 3、组件与组件的连接线接口处位于间隙处，雨天容易进水，造成线路短路。 4、组件拆箱后水平堆放。			

下周各单位工作安排:

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	综合楼全部完成	4月6日	施工单位
承包单位	组件装完5个区	3月22日	施工单位
承包单位	箱变耐压试验	3月27日	施工单位
承包单位	外线资料报审	3月26日前	外线单位
承包单位	除跨国道外所有线缆敷设完成	3月19日	外线工单位
承包单位	水泵房全部完工	3月底	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/03/17

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。