

会议纪要

编号: JXM8-JL-019

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 05 月 05 日 星期六 10:00-11:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第十九次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、赵福建、丁立、李仓立、苏军豪、成正浩、裴英杰、白军、毛富贵。			
上次会议问题落实情况: 1、外线资料未报审。 2、场内电缆标牌、箱变、汇流箱、逆变器设备标识牌以施工完成。 3、区间钢管砖砌护堆、接地焊接与桥架接地全部完成。 4、综合楼、水泵房的门窗; 屋面防水; 散水、室外台阶、坡道全部完成 5、监控基础全部完成。 6、屋面闭水试验、区间穿线钢管切割、箱变口砌筑封堵施工未完成			
本次会议安排: 1、综合楼屋面闭水试验、区间穿线钢管切割下周施工完成 2、5 月 7 日引孔机进场一台 3、要求提供后期 4MW 工程详细施工计划、 4、要求 4MW 工程组件、箱变定位点图纸 5 月 6 日反馈至设计院 5、要求组件、电缆尽快进场 6、站用电相关手续处理已完成, 后期工作尽快处理 7、要求重新检查外线线路安全距离, 不符合区域尽快处理。 8、场区 6MW 区域开始进入消缺。 9、场内接地环网已施工完成, 先自检合格后开始进行第三方检测。 10、要求对侧站 5 月 9 日全部完成。 11、要求 5 月 31 日必须并网 12、要求 5 月 12 日综合楼配套设施就位。			

本周施工问题所在：

- 1、外线资料未报审。
- 2、4、5 区场地存在积水现象，需做排洪措施。
- 3、部分组件表面仍有铁屑需处理。
- 4、外线接地方案未报审，相关设计变更未提供。

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
监理单位	所有施工资料整理完成	4 月 23 日	施工单位
建设单位	站用电接通	4 月 25 日	施工单位
承包单位	防火封堵、场内设备标识牌全部完成	4 月 26 日	施工单位
	箱变进出线口砌筑封堵全部完成	4 月 27 日	施工单位
	场内监控全部安装完成	4 月 28 日	施工单位
	逆变器部分汇线重新穿管	5 月 1 日	施工单位
	综合楼达到入住条件	5 月 2 日	施工单位
	消防初审意见，消防设备安装	5 月 2 日	施工单位
	区间钢管切割全部完成	5 月 4 日	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/05/05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。