

会 议 纪 要

编号:JXM8-JL-012

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 03 月 10 日 星期六 14:00-15:00
会议主持人	丁立		
会议主题：第十二次监理例会			
参会人员：韩万寿、程国瑞、曹刚、赵福建、丁立、苏军豪、郭武先、成正浩、白军、刘亚军、王富贵、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况： 1、组件未到场，需尽快进场。 2、外线资料未报审。 3、对侧站暂未开工。 4、开关站开关站附近围栏与路面硬化未达到预期成果。 5、外线杆塔接地方案未报审。			
本次会议安排： 1、要求综合楼在 3 月 25 日进入装修阶段。 2、要求综合楼装修在 12 天内完成。 3、要求水泵房在 3 月底之前全部完工。 4、要求场内道路硬化在 3 月 26 日之前完工。 5、场内站用电 3 月 14 日开始送电。 6、组件 3 月 14 日依次进场。 7、3 月 10 日下午拿出调试方案。 8、要求外线 3 月 12 日具备连通条件。 9、要求对侧站 3 月 14 日完工。 10、要求组件安装人员 3 月 13 日到场 50 人。 11、外线跨公路挂线周一开始动工。 12、剩余电缆 3 月 14 日到场。			
本周施工问题所在： 1、外线水泥杆卡盘抱箍与设计不符，已要求将其更换合格产品 2、组件未到。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	综合楼全部完成	4 月 6 日	施工单位
承包单位	外线具备连通条件	3 月 12 日	外线单位
建设单位	组件到场	3 月 14 日	承包单位
承包单位	对侧站施工完成	3 月 14 日	外线单位
承包单位	站用电开始送电	3 月 14 日	施工单位
承包单位	水泵房全部完工	3 月底	施工单位
承包单位	外线跨公路挂线	3 月 12 日	外线单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/03/10

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。