

会议纪要

编号: JXM8-JL-015

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 03 月 31 日 星期六 9:00-10:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第十五次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、赵福建、丁立、李仓立、苏军豪、裴英杰、成正浩、白军、刘亚军、王富贵、田兴芳、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况: 1、外线资料未报审。 2、电缆电缆耐压试验未做。 3、水泵房施工未达到上周工作安排。			
本次会议安排: 1、场区区间接地焊接 4 月 8 日全部完成。 2、要求场区内区间接地严格按照设计图纸施工, 完成后先自检, 后报验。 3、要求水泵房设备厂家人员于 4 月 8 日进场。 4、要求场内消防 4 月 10 日之前完成。 5、综合楼, 水泵房屋顶防水施工完成后, 进行 24 小时闭水试验。 6、外线跨公路部分下星期完成。 7、要求外线尽快提供接地方案与相关的设计变更说明。 8、外线资料、试验检验报告尽快报审。 9、要求承包单位发出一份通告, 若每周规定的计划未完成, 则按照通告进行考核。			
本周施工问题所在: 1、电缆有交叉敷设的现象, 已下发监理通知单令其整改。 2、综合楼室内卫生间墙面瓷砖垂直度与平整度未达到规范要求且部分瓷砖缝隙缝隙过大, 已下发监理通知单令其整改。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
建设单位	场区区间接地焊接	4月8日	施工单位
监理单位	水泵房设备厂家人员进场	4月8日	承包单位
承包单位	场内消防设施就位	4月10日	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/03/31

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。