

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年04月21日 星期六 9:30-12:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第十八次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、曹刚、赵福建、丁立、李仓立、苏军豪、成正浩、裴英杰、白军、刘亚军、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况:			
1、外线资料未报审。			
2、外线接地方案未报审, 相关设计变更未提供。			
3、箱变检修平台暂未开始施工。			
本次会议安排:			
1、箱变检修平台问题待商议。			
2、消防初审意见, 消防设备安装 5 月 2 日完成。			
3、4 月 25 日完成旗杆接地与水泵房设备接地。			
4、场内竣工验收按合同约定仅验收两次。			
5、监理合同到期后, 后期续签 4MW 工程合同。			
6、5 月 2 日综合楼必须具备入住条件。			
7、4 月 26 日完成防火封堵、场内设备标识牌。			
8、4 月 27 日完成箱变进出线口砌筑封堵。			
9、5 月 1 日完成逆变器部分汇线重新穿管。			
10、5 月 4 日完成区间钢管切割。			
11、5 月 6 日接地扁铁焊接完成。			
12、4 月 23 日所有施工资料包括电子版整理完成。			
13、要求 4 月 25 日站用电接通。			
14、5 月 2 日对侧站开始施工。			
15、4 月 28 日场内监控全部安装完成。			

本周施工问题所在:

- 1、外线资料未报审。
- 2、4、5 区场地存在积水现象，需做排洪措施。
- 3、部分组件表面仍有铁屑需处理。
- 4、外线接地方案未报审，相关设计变更未提供。

下周各单位工作安排:

提出单位	事项	时间	实施单位
监理单位	所有施工资料整理完成	4 月 23 日	施工单位
建设单位	站用电接通	4 月 25 日	施工单位
承包单位	防火封堵、场内设备标识牌全部完成	4 月 26 日	施工单位
	箱变进出线口砌筑封堵全部完成	4 月 27 日	施工单位
	场内监控全部安装完成	4 月 28 日	施工单位
	逆变器部分汇线重新穿管	5 月 1 日	施工单位
	综合楼达到入住条件	5 月 2 日	施工单位
	消防初审意见，消防设备安装	5 月 2 日	施工单位
	区间钢管切割全部完成	5 月 4 日	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/04/21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。