

会议纪要

编号: JXM8-JL-016

工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2018年04月07日 星期六 10:30-11:30
会议主持人	丁立		
会议主题: 第十六次监理例会			
参会人员: 程国瑞、赵福建、曹刚、丁立、李仓立、苏军豪、郭武先、裴英杰、白军、刘亚军、田兴芳、吕瑞斌。			
上次会议问题落实情况: 1、外线资料未报审。 2、电缆交叉敷设已整改。 3、场区区间接地焊接未达到上周计划安排。 4、外线暂未提供接地方案与相关的设计变更说明。			
本次会议安排: 1、要求场内内网接地 4 月 14 日全部完成。 2、要求综合楼施工 4 月 15 日之前全部完成。 3、要求开关站设备标识牌的制作与运维人员进行对接。 4、安排水泵房设备厂家人员开始进场。 5、要求场内消防设施 4 月 14 日之前落实完成。 6、要求 4MW 土地先场平、放点。 7、要求尽快提供一份质检大纲。 8、外线跨公路线路 4 月 15 日之前完成。 9、对侧站因无法停电暂时无法施工。			
本周施工问题所在: 1、外线资料未报审 2、穿线钢管砖砌护堆固定方案未施工。 3、接地扁铁黄绿漆涂刷不合格。			

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	场内内网接地全部完成 场内消防设施	4 月 14 日	施工单位
承包单位	综合楼施工全部完成	4 月 15 日	施工单位
承包单位	外线跨公路线路	4 月 15 日	外线单位
监理单位	质检大纲	尽快	承包单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/04/07

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。