

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

2018 年 03 月 24 日
星期六 8:00-9:00

会议地点

工地会议室

会议时间

会议主持人

丁立

会议主题: 第十四次监理例会

参会人员: 韩万寿、程国瑞、曹刚、丁立、李仓立、苏军豪、裴英杰、成正浩、白军、刘亚军、王富贵、吕瑞斌。

上次会议问题落实情况:

- 1、已调整组件之间连接线接口的位置。
- 2、外线资料未报审。
- 3、问题桥架暂未做出相应整改。

本次会议安排:

- 1、组件 3 月 26 日全部安装完成。
- 2、要求在 3 月 26 日之前完成高压电缆头的制作。
- 3、要求 3 月 26 日直流电缆全部接通。
- 4、要求光伏场区 3 月 29 日具备并网条件。
- 5、要求站内所有接地 3 月底全部闭环。
- 6、要求箱变与升压站检修台三月底之前完工。
- 7、要求电缆试验 2 月 27 完成。
- 8、要求光伏区资料在 3 月 28 日全部完成。
- 9、要求外线三月底全部贯通。
- 10、外线进站电缆 3 月 26 日完成。
- 11、要求外线高压电缆头由厂家制作。
- 12、要求所有资料要求三月底之前全部完成。若未完成则罚款 50000 元

本周施工问题所在:

- 1、部分组件压块未靠紧压实存在安全隐患。
- 2、组件最低点离地距离与设计不符
- 3、部分支架防水帽安装不合格

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
建设单位	组件安装全部完成 直流线缆全部接通 高压电缆头的制作完成 电缆试验开始试验	3月26日	施工单位
建设单位	外线进站电缆完成	3月26日	外线单位
建设单位	光伏场区具备并网条件	3月29日	施工单位
建设单位	所有资料报审	3月底之前	承包单位
建设单位	外线全部贯通	3月底之前	外线单位
承包单位	水泵房全部完工 站内所有接地全部完成	3月底	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/03/24

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。