

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

会议地点	工地会议室	会议时间	2018 年 02 月 03 日 星期六 10:30-11:30
会议主持人	丁立		
会议主题: 第十次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、丁立、苏军豪、郭武先、成正浩、白军、杨鹏福、刘亚军、吕大宝。			
上次会议问题落实情况: 1、二次舱设备已于 2 月 3 日到场。 2、外线的日报未落实执行。 3、组件仍未到场, 到场时间无法确定。 4、箱变、到场时间无法确定。 5、汇流箱、逆变器 2 月 6 日前到场。			
本次会议安排: 1、升压站调试人员 2 月 4 日到场。 2、升压站设备安装调试 7 天完成。 3、要求控制线缆现买, 可用大规格线缆代替小规格线缆。 4、低压电缆、高压电缆厂家停止发货。 5、汇流箱、逆变器 2 月 6 日前到场。 6、#1、#12 钢管塔基础未做, 20 个水泥杆未立, 要求 2 月 13 日之前完成。 7、场内材料已整理完成, 过年期间 3 人驻守场地。 8、2 月 6 日对场区内进行安全检查。 9、在春节驻守期间, 驻守人员巡视现场时做好安全防护, 遇雨雪天气尽量减少开车外出。 10、撤场时间暂定为 2 月 13 日。 11、要求所有管理人员在 2 月 22 日全部到达现场。 12、前期所缺的资料要求在 2 月 7 日之前做完报至监理部审查。			
本周施工问题所在: 1、外线的工作计划、前期资料等未报审。 2、组件、设备缺少, 需要尽快到场。			

3、开关站接地环网施工不符合设计图纸要求，已发通知单令其整改。

下周各单位工作安排：

提出单位	事项	时间	实施单位
承包单位	升压站调试人员到场	2月4日	施工单位
建设单位	汇流箱、逆变器	2月6日	承包单位
承包单位	#1、#12 钢管塔基础、20 根水泥杆	2月13日	外线施工单位
监理单位	场区安全大检查	2月6日	施工单位

主送单位	郟城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018/02/03

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。