

会议纪要



工程名称: 郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程 签发: CZZH

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 23 日 星期六 9:00-10:00
会议主持人	丁立		
会议主题: 第四次监理例会			
参会人员: 韩万寿、程国瑞、刘亚军、郭武先、成正浩、白军、丁立、苏军豪			
上次会议问题落实情况: 1、军标问题还需协调。 2、预埋桩材料已进场 2700 跟; 材料已验, 合格。 3、围栏材料没有到位。 4、外线部分的进度计划未上报。			
本次会议安排: 1、围栏材料下周四进场。 2、箱变、升压变基础下周进场。 3、具备浇桩条件的预埋桩在 1 月 5 日前全部浇桩完毕。 4、浇桩工序做好技术交底记录 5、站用临电下周到位。 6、道路方面还需修整。 7、支架 12 月 26 日必须进场。 8、设备已确定, 下周的技术图纸出土。 9、外线的施工进度计划及前期资料未报审。 10、开始倒排工期计划。 11、所用的混凝土的资质要报验。			
本周施工问题所在: 1、废弃综合楼没有协调完成。 2、场内军事标记及防空洞影响场平进度; 3、前施工队遗留的彩钢房需要拆除; 4、需要场区电气图纸和箱变基础图纸; 5、设备未进场、外线前期资料。			



下周各单位工作安排:

提出单位	事项	时间	实施单位
施工单位	需要场区电气图纸和箱变基础图纸	下周提供	建设单位
施工单位	军事标记、防空洞等问题	正在积极协商	建设单位
承包单位	站用临电	下周到位	施工单位
建设单位	修整道路, 倒排工期计划	下周	施工单位
建设单位	支架, 组件	12月26日之前	承包单位
承包单位	外线计划及资料	周二下午	外线单位

主送单位	郅城县奥德城开新能源有限公司 中机国能电力工程有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017/12/23

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

