

会议纪要

编号: JXM8-007

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发: 苗守明

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 3 月 9 日
会议主持人	赵 晓 红		
会议主题: 本周施工进度; 下周施工安排; 存在的问题以及处理方案。			
本次会议内容: 一 分包施工项目部杨鹏福: (1) 本周施工情况: 1 桩基混凝土浇筑完成 3062 个; 2 箱变基础配筋完成 2 个; 3 升压站主变基础浇筑完成 70%; 4 光伏支架到货 10MW; 5 升压站综合楼基础施工完成 70%; 6 支架安装完成 120 组。 (2) 下周施工计划: 1 光伏区场平计划完成 8MW; 2 主变基础浇筑完成; 3 箱变基础配筋完成 10 个; 4 支架安装 300 组; 5 桩基引孔 7000 个; 6 桩基钢桩浇筑 7000 个; 7 综合楼基础框架完成 100%。 二 外线施工项目部任显强: 本周 45、46 号铁塔基础底座浇筑完成, 48-51 号完成基础开挖, 完成了 48-59 号铁塔征地的协调工作, 目前正在进行 42、43、44、47 号铁塔基础的配模和钢筋绑扎, 三天内组织调配 5 台挖机进行基础开挖, 目前的主要困难是资金不能及时到位, 影响了工程的整体进展。 二 总包项目部郭武先: 1 外线施工项目部必须向总包项目部上报施工进度计划, 总包项目部将严格按照进度计划进行考核; 2 对侧站改造工作应抓紧进行; 3 桩基引孔明天必须全面展开; 4 计划 3 月 16 日主变发货, 应做好进场道路的修复, 确保主变的运输安全, 同时抓紧主变基础的浇筑, 确保主变基础混凝土有足够的凝固时间, 并达到具备主变安装的相应强度; 5 电气设备的发货应及时和现场土建施工进行对接, 尽量避免二次倒运; 6 3 月 15 日, 控制电缆到货, 3 月 20 日前保证临电通电; 7 在支架的安装过程中, 要控制相邻两组支架的落差, 确保支架的整体美观; 8 现场安全工作不能放松, 现场所有人员必须佩带安全帽, 要加强三轮农用车的管理, 和车主及驾驶员签订相应的安全协议, 避免不必要的纷争;			

三 监理项目部赵晓红:

- 1 厂区内的临时施工道路应及时进行修复，保证施工车辆的行驶安全；
- 2 为确保预制舱预埋槽钢的平整度，应制定科学的施工方法；
- 3 光伏区局部区域前后柱落差较大，应明确相应的施工方案，保证钢桩浇筑顺利进行；
- 4 对光伏区影响组件安装的区域，应及时进行场平，保证组件距离地面的高度满足设计要求；
- 5 钢桩浇筑现场，必须保证每组配备一台振动棒，确保钢桩浇筑及时进行振捣，同时应保证钢桩的垂直度。支架安装时，支架的倾角必须满足设计要求。

- 1 中机国能施工项目部应加强外线施工的管理，对存在的问题积极配合外线施工方进行协调解决，同时对存在的问题，及时上报业主项目部，业主项目部将会全力配合；
- 2 及时完善施工资料的编制，所有项目部汇报材料的编写一定要专业、规范、认真；
- 3 组件的供货时间太迟，及时联系生产厂家，尽可能地提前组件的供货时间，加快组件安装的施工速度；
- 4 现场支架安装速度太慢，及时增加施工人员，加快安装速度；
- 5 及时跟踪控制电缆的发货信息，务必保证现场的施工需要。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018年5月10日



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

会议签到表

[illegible]