

会议纪要

编号: JXM8--003

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发:

任仲峰

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2017 年 12 月 29 日
会议主持人	赵晓红		
会议主题: 本周施工进度; 下周施工安排; 存在的问题以及处理方案。			
本次会议内容: 一 分包施工项目部秦易: (1) 本周施工情况: 1 桩基 GPS 放点完成 550 组; 2 桩基引孔完成 4190 个; 3 挖机光伏区场平完成 3MW; 4 升压站场平完成 45%; 5 桩基混凝土浇筑完成 40 个。 (2) 下周施工计划: 1 桩基 GPS 放点计划完成 850 组; 2 桩基引孔计划完成 11190 个; 3 挖机光伏区场平计划完成 7MW; 4 升压站场平计划全部完成; 5 桩基混凝土浇筑计划完成 5000 个。 二 总包项目经理郭武先: 1 目前, 桩基引孔、浇筑进展缓慢, 及时采取措施, 加快施工进度, 务必按照施工进度计划推进; 2 下周升压站场平完成后, 设备基础施工应同时开工; 3 目前, 支架材料已经发货, 组件元月 2 号开始发货, 积极组织人员、设备, 做好支架、组件安装 的准备工作; 4 设备厂家提资已全部落实; 5 外线抓紧编制施工进度计划。 三 监理项目部赵晓红: 1 光伏区、升压站资料员已经和项目监理部进行对接, 外线资料员应及时和项目监理部进行对接; 2 光伏区施工应严格按照设计交底的相关要求进行管理; 3 目前, 施工机械已经开始大批进场, 施工方应做好所有施工车辆的安全管理工作, 并及时落实 相应的报审, 特别是光伏区材料运输的农用车辆, 应作为管理的重点, 在现场不具备车辆运输 条件的情况下, 严禁强行使用车辆运输, 确保施工车辆运行安全; 4 抓紧落实第三方实验单位, 做好材料、试块的送检工作, 按照业主要求, 做到资料和施工同步。 四 监理项目部张开云: 1 桩基预埋管件进场 3300 支, 第二批预埋管件应及时安排进场, 务必保证桩基浇筑正常进行; 2 桩基浇筑进度缓慢, 施工方应采取有力措施, 加快施工进度; 3 桩基 GPS 放点应加快进度, 必须保证桩基引孔顺利进行; 4 光伏区场平应提前进行, 如桩基放点完成后进行场平, 将导致桩基二次放点, 影响施工进度; 5 升压站设备基础施工应和综合楼施工同步进行, 做好整个电站施工的协调性, 确保并网节点。			

五 业主项目经理林存超：

- 1 各与会方应明确监理例会的会议主体，要反应问题的要害，要有针对性，会议形成的方案要落到实处，最终表现在施工过程中要有成效；
- 2 施工周报的编写要结合实际施工情况，内容要完整，格式要规范；
- 3 项目所有管理人员要明确自身的职责，结合项目的整体施工，统筹考虑，全方位协调；
- 4 施工进度计划应按程序进行报审，下周一前必须完成，下周例会前外线施工进度计划应完成报审；
- 5 桩基浇筑进度极为缓慢，下周一开始，每天必须保证桩基浇筑 1000 个工作量；
- 6 2018 年 1 月 1 日前，第一批支架材料必须进场，1 月 5 日前，组件必须进场，1 月 10 日前，必须安装完成 2MW 组件；
- 7 进入施工现场，所有人员必须佩带安全帽，施工现场严禁吸烟，各项目部领导应以身作则，如发项目部领导带头违反者，每人每次罚款 1000 元；
- 8 五牌一图周日前必须落实到位；
- 9 下午县有关领导到项目现场进行视察，做好施工现场的工作安排，应体现出良好的施工氛围。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部	
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2017.12.30



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

第三次会议签到表

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
陈昊	业立	项目经理	
王成水	常州正合	工程部经理	15026038653
张开荣	监理	专监	
袁国兴	施工	项目经理	
郭武光	中机协		
刘明	鲁奥电建		



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

监理部廉政告知书

致：平邑中阳新能源有限公司业主项目部（业主单位）

中机国能电力工程有限公司施工项目部（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。

现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）

负责人：

日期：

业主项目部：（章）

负责人：

日期：

施工项目部：（章）

负责人：

日期：