


会议纪要

编号: JXM8-009

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目(一期工程)

签发: 

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 3 月 23 日
会议主持人	赵 晓 红		

会议主题:

本周施工进度; 下周施工安排; 存在的问题以及处理方案。

本次会议内容:

一 分包施工项目部杨鹏福:

(1) 本周施工情况:

- 1 桩基混凝土浇筑完成 724 个; 2 箱变基础配筋完成 5 个;
- 3 升压站设备基础、预制舱基础、构架基础浇筑完成 100%; 4 光伏区接地沟开挖 390 组;
- 5 汇流箱安装 35 台, 逆变器安装 117 台; 6 支架安装完成 210 组; 7 桩基引孔完成 1109 个;
- 8 主变、GIS 预制舱、SVG 预制舱安装就位; 9 临电施工完成并经过验收。

(2) 下周施工计划:

- 1 光伏区场平计划完成 8MW; 2 桩基放点 510 个; 3 箱变基础配筋完成 11 个, 浇筑完成 5 个;
- 4 支架安装 350 组; 5 桩基引孔 5000 个; 6 桩基钢桩浇筑 4500 个;
- 7 综合楼框架支模完成 50%; 8 组件到货 8MW; 9 接地沟开挖 700 组;
- 10 逆变器安装 150 台; 11 4 平方光伏电缆敷设 200 组; 12 二次预制舱、接地变预制舱就位;
- 13 接地焊接完成 300 组。

(3) 需协调解决的问题:

- 1 16、17、20 区坡度大的区域, 请尽快确定解决方案;
- 2 光伏区局部地形复杂, 无法进行支架安装, 尽快制定增补方案。

二 鲁奥电建施工项目部张宗新:

39--59 基之间, 13 个基础浇筑完成, 7 个基础浇筑一半, 38--28 基之间, 基础开挖完成 2 个, 1--20 基之间, 基础开挖完成 10 个, 土地补偿, 树木补偿等工作完成。

三 总包项目部柴功袖:

- 1 箱变基础施工滞后, 需加快施工进度; 2 临电围栏、基础封堵、基础抹灰应尽快完善;
- 3 避雷针安装施工时, 应尽快焊接接地, 并保证接地电阻满足设计规范要求;
- 4 升压站电缆沟施工应抓紧进行, 保证后期电缆敷设顺利进行;
- 5 外线施工项目部应按要求及时提交周报、日报, 如不能及时提交, 每次罚款 1000 元;
- 6 针对平时外线施工存在的问题, 应及时以工作联系单的形式进行反馈, 力求相互协调解决。

四 分包施工项目部马飞虎:

光伏区桩基引孔、桩基浇筑施工进展极为缓慢，虽然我方资金已经到位，但现场施工仍无法有效管控
望各公司领导高度重视，及时协调解决。

五 总包施工项目部郭武先:

- 1 光伏区逆变器、汇流箱安装必须在确定了组件安装容量满足设计要求以后进行；
- 2 箱变基础浇筑要保证质量，并加快施工进度；
- 3 控制电缆应抓紧时间发货，保证后期电缆敷设顺利进行；
- 4 主变油样送检应抓紧落实；
- 5 外线施工日报每天应及时上传项目微信群，发现问题，及时协调解决；
- 6 针对外线停工造成的后果，我方不负任何责任。

六 业主项目部林存超:

外线施工必须按照下发的工程暂停令的要求予以停工，同时，要求中机国能积极和所属镇政府相关部门对接，确认外线路径是否满足规划许可，对土地、树木等补偿应形成有效文件，做到有据可查，保证外线施工的规范化。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部	
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间 2018、3、22



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

第十九次 会议签到表