

会议纪要

编号: JXM8--011

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发:

南守明

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 4 月 6 日
会议主持人	赵 晓 红		
会议主题: 本周施工进度；下周施工安排；存在的问题以及处理方案。			
本次会议内容: 一 分包施工项目部杨鹏福： (1) 本周施工情况： 1 桩基混凝土浇筑完成 2338 个；2 箱变就位 8 台，箱变基础浇筑 6 个； 3 光伏区接地沟开挖 165 组；4 汇流箱安装 7 台，逆变器安装 21 台； 5 支架安装完成 250 组；6 桩基引孔完成 880 个； 7 水泵房梁、板、柱浇筑完成；8 SVG 室外设备基础浇筑完成；9 光伏电缆放线 128 组。 (2) 下周施工计划： 1 光伏区场平计划完成 3MW；2 桩基放点 640 个；3 箱变基础浇筑完成 6 个； 4 支架安装 300 组；5 桩基引孔 3000 个；6 桩基钢桩浇筑 4500 个； 7 组件到货 8MW；8 接地沟开挖 1000 组；9 逆变器安装 100 台，汇流箱安装 20 台； 10 4 平方光伏电缆敷设 200 组；11 接地焊接完成 100 组；12 桥架安装 1000 米； 13 升压站电缆沟砌筑完成，综合楼二次完成 50%。 二 鲁奥电建施工项目部吕大宝： 1 21--28 号铁塔征地工作已落实；2 36、37、38 号基础打孔完成，准备明天放炮； 3 1--5 号基础正在用炮头开挖；4 45--46--42 号组塔完成； 5 由于 32 号基础开挖时，挖到坟墓，已停止施工。 三 总包项目部柴功袖： 1 外线施工进度的上报应严格按照所提供的表格统一填报； 2 施工过程中挖到坟墓时，应第一时间上报业主领导，并保护好现场，必要时拍照取证； 3 各施工方必须准时参加每周的监理例会，如临时不能参加，应委派代表参加； 4 组件下周开始发货进场。 四 总包项目部李全军： 围栏材料的采购应尽快落实，抓紧时间安排施工。			

五 监理项目部赵晓红:

- 1 外线施工资料的编制迟迟不能落实,一拖再拖,日报、周报不能及时提交,抓紧安排专人和监理对接;
- 2 外线施工人员虽多次强调仍未按要求佩戴安全帽,应加强现场安全管理,后期高空作业必须严格按照要求佩戴安全帽、安全带。
- 3 铁塔基础浇筑质量不稳定,浇筑的基础多处有漏筋、蜂窝、麻面等缺陷,基础开挖时,放坡尺寸不够,导致基础底座浇筑尺寸不够,应加强现场施工质量管理,该返工的必须返工;
- 4 近期光伏区支架基础浇筑现场管理松懈,钢桩浇筑质量明显降低,应加大管理力度,确保质量;
- 5 组件安装时,应特别关注压块螺栓的紧固情况,前期发现个别压块螺栓紧固不到位,方形螺母没有卡在檩条内。组件安装完成后应逐一检查,确保所有螺栓紧固到位。

六 业主项目部陈昊:

- 1 现场防火应常抓不懈,各种防火措施应严格落实到位;
- 2 加强现场施工车辆的管理,严禁野蛮驾驶,酒后驾驶,超载驾驶;
- 3 各施工方施工资料的报审应抓紧落实,日报、周报应及时提交,内容应完善,不能虚报、漏报。
- 4 施工过程中挖到坟墓时,应第一时间上报业主,同时保护好现场。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	监理项目部 4、7



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

第十一次会议签到表

[illegible]