

会议纪要

编号: JXM8--012

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发: 苗守明

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 4 月 13 日
会议主持人	朱 卫 俊		
会议主题: 本周施工进度; 下周施工安排; 存在的问题以及处理方案。			
本次会议内容:			
一 分包施工项目部杨鹏福:			
(1) 本周施工情况:			
1 桩基混凝土浇筑完成 641 个; 2 4 平方光伏电缆敷设 302 组;			
3 光伏区接地沟开挖 35 组; 4 汇流箱安装 3 台, 逆变器安装 19 台;			
5 支架安装完成 110 组; 6 桩基引孔完成 87 个, 桩基放点 78 组;			
7 SVG 室外设备安装完成; 8 升压站构架安装完成 30%。			
(2) 下周施工计划:			
1 光伏区场平计划完成 3MW; 2 桩基放点 640 个; 3 箱变基础浇筑完成 6 个;			
4 支架安装 300 组; 5 桩基引孔 3000 个; 6 桩基钢桩浇筑 4500 个;			
7 组件到货 8MW; 8 接地沟开挖 1000 组; 9 逆变器安装 100 台, 汇流箱安装 20 台;			
10 4 平方光伏电缆敷设 200 组; 11 接地焊接完成 100 组; 12 桥架安装 1000 米;			
13 升压站构架安装完成。			
(3)需协调问题:			
16、17 光伏区场平问题应进行明确, 需尽快场平。			
二 总包项目部李全军:			
1 4 月 3 日, 光伏区支架安装调整方案已经过设计、业主、监理、施工等单位现场实地考察确定, 施工方已按要求绘制电子版排布图, 需设计尽快确认;			
2 升压站主变构架基础标高影响构架安装, 需设计尽快进行相应变更;			
3 上分水岭处上山道路被大石头挡住, 影响后期进场车辆通行, 应尽快解决。			
三 监理项目部朱卫俊:			
1 升压站构架、避雷针吊装应加强安全管理, 尽量避开大风天气, 确保施工安全;			
2 施工现场发现个别人员未戴安全帽, 应加强安全教育, 自觉佩戴安全帽;			
3 光伏区杂草的清理工作应加快进行, 首先分区、分片进行有效隔离, 最终彻底消除火灾隐患;			
4 接地扁铁焊接施工应及时进行焊缝的清理和防腐工作;			

- 5 在光伏支架的安装过程中，发现部分螺栓有漏装漏上现象，应进行认真检查，确保螺栓紧固到位；
- 6 施工现场临时用电应定期进行专项检查，近期发现施工现场电线私拉乱扯，过路电缆没有进行架空或埋深保护，过往车辆随意碾压，电缆插头随处乱扔等，存在安全隐患，应及时进行整改；
- 7 外线铁塔基础浇筑质量不稳定，多次发现有蜂窝、麻面、漏筋等缺陷，浇筑前应及时进行相关报验，确保浇筑质量。

六 业主项目部林存超：

目前，整个项目施工进度缓慢，4月底，光伏场区施工必须全部结束，升压站电缆敷设也必须大部分结束，能够安装就位的箱变设备应尽快就位，所有项目施工必须尽量往前赶，不能消极怠工，各项目部应各执其责，全面加快施工进度。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018.4.16



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

第十二次 会议签到表

[illegible]