

会议纪要

编号: JXM8--014

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

签发:

苗守明

会议地点	项目现场会议室	会议时间	2018 年 5 月 18 日																								
会议主持人	赵晓红																										
会议主题: 本周施工进度; 下周施工安排; 存在的问题以及处理方案。																											
本次会议内容: 一 分包施工项目部杨鹏福: (1) 本周施工情况: <table><tr><td>1 4 平方光伏电缆敷设 206 组;</td><td>2 光伏区接地沟开挖 968 组;</td></tr><tr><td>3 汇流箱安装 23 台, 逆变器安装 99 台;</td><td>4 支架安装完成 49 组;</td></tr><tr><td>5 箱变安装就位完成 8 个;</td><td>6 主接地网接地扁铁焊接全部完成;</td></tr><tr><td>7 电缆沟盖板铺设完成;</td><td>8 综合楼主体砌墙完成。</td></tr></table> (2) 下周施工计划: <table><tr><td>1 支架安装 100 组;</td><td>2 综合楼墙体抹灰完成;</td><td>3 开挖区间接地沟 500 组;</td></tr><tr><td>4 组件到货 19.57MW;</td><td>5 逆变器安装 27 台, 汇流箱安装 12 台;</td><td></td></tr><tr><td>6 4 平方光伏电缆敷设 800 组;</td><td>7 区间接地焊接完成 500 组;</td><td>8 桥架安装 1000 米;</td></tr><tr><td>9 升压站站內调试完成。</td><td></td><td></td></tr></table> (3) 需解决问题: <table><tr><td>1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 需各方尽快确认签字;</td></tr><tr><td>2 明确组件到货的详细时间, 便于后期施工安排。</td></tr></table> 二 总包项目部李全军: <table><tr><td>1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 首先现场进行详细核实并报总包项目部核实;</td></tr><tr><td>2 升压站护坡施工的相关问题应及时和各方沟通确定。</td></tr></table>				1 4 平方光伏电缆敷设 206 组;	2 光伏区接地沟开挖 968 组;	3 汇流箱安装 23 台, 逆变器安装 99 台;	4 支架安装完成 49 组;	5 箱变安装就位完成 8 个;	6 主接地网接地扁铁焊接全部完成;	7 电缆沟盖板铺设完成;	8 综合楼主体砌墙完成。	1 支架安装 100 组;	2 综合楼墙体抹灰完成;	3 开挖区间接地沟 500 组;	4 组件到货 19.57MW;	5 逆变器安装 27 台, 汇流箱安装 12 台;		6 4 平方光伏电缆敷设 800 组;	7 区间接地焊接完成 500 组;	8 桥架安装 1000 米;	9 升压站站內调试完成。			1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 需各方尽快确认签字;	2 明确组件到货的详细时间, 便于后期施工安排。	1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 首先现场进行详细核实并报总包项目部核实;	2 升压站护坡施工的相关问题应及时和各方沟通确定。
1 4 平方光伏电缆敷设 206 组;	2 光伏区接地沟开挖 968 组;																										
3 汇流箱安装 23 台, 逆变器安装 99 台;	4 支架安装完成 49 组;																										
5 箱变安装就位完成 8 个;	6 主接地网接地扁铁焊接全部完成;																										
7 电缆沟盖板铺设完成;	8 综合楼主体砌墙完成。																										
1 支架安装 100 组;	2 综合楼墙体抹灰完成;	3 开挖区间接地沟 500 组;																									
4 组件到货 19.57MW;	5 逆变器安装 27 台, 汇流箱安装 12 台;																										
6 4 平方光伏电缆敷设 800 组;	7 区间接地焊接完成 500 组;	8 桥架安装 1000 米;																									
9 升压站站內调试完成。																											
1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 需各方尽快确认签字;																											
2 明确组件到货的详细时间, 便于后期施工安排。																											
1 接地扁铁及电缆超出设计数量的部分, 首先现场进行详细核实并报总包项目部核实;																											
2 升压站护坡施工的相关问题应及时和各方沟通确定。																											

三 总包项目部陈祎:

升压站的所有测试、调试报告应抓紧进行编写,并及时进行报审。

四 监理项目部赵晓红:

- 1 外线施工质量及验收报验的问题,总包项目部应高度重视,平时应加强外线施工现场的巡视,及时发现问题,并督促其整改,及时跟踪施工资料的编制及报审情况,严格按照业主领导的要求落实。
- 2 应加快光伏区支架安装的整改及验收工作,为后期组件安装打好基础。
- 3 对监理项目部下发的监理通知单,总包项目部应督促下属各施工方,必须在要求的时间内完成所有整改,并书面进行回复完成闭环。

主送单位	中机国能电力工程有限公司施工项目部		
抄送单位	平邑中阳新能源有限公司业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部	发文时间	2018年5月20日



平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

第 107 次 会议签到表

[illegible]