

会议纪要

工程名称：西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-003

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 13 日
会议主持人	苗守明		

会议主题：每周监理例会

上次会议问题落实情况：

本次会议内容：

陕西建工安装：卜锐

- 1、天虹新厂区屋面夹具安装完成，导轨安装完成 15%。
- 2、天虹老厂区西厂房支架安装完成。
- 3、导轨、压块材料已到场区（下午吊车卸货）。

西安天虹电气：赵小军

- 1、电气材料进场尽快进场，不能耽误施工进度影响并网。
- 2、把施工安全放在第一位，吊车吊篮高空作业注意安全，做好防护措施。
- 3、资料由陕建公司指派资料员进场使用指定国网资料模板开始报审。

西安天虹电气：吴跃

- 1、新厂区导轨材料已到，下午安排吊车卸货。
- 2、资料员进场按照监理提供模板，做好资料报审。

常州正衡监理：韩火明

- 1、工期将近，抓紧落实组件、逆变器、汇流箱、电缆、通讯、扁铁、桥架、配重块等材料的到货情况。
- 2、材料到货之后，现场施工人员不能满足施工需要，必须增加施工队伍，加班加点在工期内完成施工。
- 3、施工时要考虑到天气因素，气温下降会影响施工，必须在天气情况良好的情况下抓紧时间完成施工。
- 4、安全文明施工，早上施工时屋面湿滑施工人员要注意安全；每天施工结束后，要养成好习惯，保持施工区域材料堆放合理，屋面干净整洁。
- 5、平时做好合格证、检验报告等资料收集，资料员进场根据模板做好资料。
- 6、强调期限 12 月 19 日具备供电局初步验收条件，抓紧落实施工情况。按照时间节点安排施工计划，每天必须按照施工计划实施。

常州正衡监理：蒋帅焱

- 1、监理进场未见全套施工设计图纸，要求天虹电气把设计图纸给监理及施工单位。施工单位严格按照图纸施工，不得更改图纸施工。
- 2、吊车、吊篮周围做好警戒注意安全，不得有人进入警戒线内。

陕西国力光电能：张世庆

- 1、确认在 12 月 19 日之前必须具备电力局初步验收条件。
- 2、光伏组件、逆变器、汇流箱、交流电缆、直流电缆 12 月 15 日必须到场，要求施工单位必须在 12 月 15 日之前完成所有支架及导轨的安装；12 月 17 日之前完成所有组件

安装。

3、目前现场施工进度由于材料问题严重滞后，施工方重新制定施工进度计划表，施工单位每日都按照计划表严格实施。

3、材料进场后人员必须满足现场需要，人员增加至 50 人左右。

4、互感器由国力采购，近几天到场现场做好准备。

5、落实供电局方面的需求：计量表表箱由总包方提供；供电局计量表涉及的安装费用（5000 元）由总包方出。

6、12 月 15 日组件到场后，监理部联系华阳检测的人过来检测。

附：会议签到表一份

主送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目监 理项目部	发文时间	2017 年 12 月 13 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存二份，监理项目部存三份。

第三次 会议签到表