

会议纪要

工程名称：西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-004

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 20 日
会议主持人	苗守明		
会议主题：每周监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
陕西建工安装：肖东			
1、天虹新厂区屋面导轨安装全部完成；组件安装完成 20%。 2、天虹老厂区西厂房支架、组件安装完成；东厂房支架安装完成 60%。 3、光伏组件已全部进场；$1 \times 4\text{mm}^2$ 光伏电缆到场 9800m；5 个表箱；5 面并网柜已进场。			
西安天虹电气：吴跃			
1、工期将近，剩余所缺材料尽快进场，不得耽误并网。 2、吊车高空作业时必须注意安全，做好防护措施。 3、工程前期资料陕建公司尽快通知资料员进场报审。 4、并网柜已进场，必须在星期五供电局装表之前就位。			

常州正衡监理：蒋帅焱

1、工期将近，逆变器、汇流箱、电缆、通讯光缆、镀锌接地扁铁、桥架、配重块等材料尽快进场，不能耽误项目并网。

2、加快老厂区东厂房支架安装速度，尽快完成支架、组件安装；增加新厂区组件安装的施工人员，加快施工进度；光伏电缆已到场，尽快安排施工人员放线。

3、做好逆变器、汇流箱支架，放至屋顶指定位置。等逆变器、汇流箱一进场就立刻安装。

4、下午4面并网柜运至新厂区，今天必须把并网柜放至指定位置；明天老厂区1台并网柜也必须就位。

4、安全文明施工，近期气温下降，早上厂区屋面上有霜屋面湿滑，施工人员注意安全；吊车、吊篮高空作业时周围做好防护措施拉好警戒线、正确佩戴安全帽，施工现场不允许抽烟；注意保持厂区内的环境卫生，每天施工结束后把每天的施工垃圾带出厂区。

5、平时做好材料的资料收集工作，合格证、检验报告统一放好，资料员尽快进场根据指定模板做好资料，报审监理部。

附：会议签到表一份

主送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目监 理项目部	发文时间	2017 年 12 月 20 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

第四次

会议签到表

[illegible]