

会议纪要

工程名称：西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL-THDQ-005

签发：苗守明

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 12 月 27 日
会议主持人	苗守明		
会议主题：每周监理例会			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容：			
陕西建工安装：肖东			
1、天虹新厂区屋面组件安装完成 90%；天虹老厂区东厂房组件安装完成 90%。			
2、逆变器、汇流箱、并网柜安装完成，5 个并网点成功并网发电。			
3、接地扁铁、桥架进场，开始安装。			
西安天虹电气：吴跃			
1、并网成功后完成接地、桥架等剩余未完成的部分。			
2、天气渐冷工人在屋顶施工注意安全，做好防护措施。			
3、目前项目已成功并网，工程资料抓紧弄完交监理部报审。			
4、对场区内存在问题的地方进行消缺整改。			

常州正衡监理：蒋帅焱

- 1、2017年12月25日天虹项目已成功并网，剩余未完成的组件、逆变器、汇流箱、桥架及屋面四周接地扁铁等工程尽快完善。
- 2、接近工期末尾要尽快报审资料。
- 3、施工过程中要注意安全，高空作业时要带安全带，要有专人指挥。
- 4、施工现场要安全文明施工，不得在施工场区抽烟，每天施工结束后把用剩下的垃圾带出场区，保持场区的环境卫生。

附：会议签到表一份

主送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安天虹电气屋顶分布式 1.4MWp+0.312MWp 光伏发电项目监 理项目部	发文时间	2017年12月27日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



第五次

会议签到表

[illegible]