

会议纪要

工程名称: 江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM09-05

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2018.01.07
会议主持人	汪家骏		
会议主题: 工程监理例会 工程进度、质量			
上次会议问题落实情况: 自开工以来, 本项目经各单位的全力配合, 2017 年 12 月 30 日本项目经丹阳供电局现场验收, 完成并网任务; 北厂区完成并网 2.1MW, 南厂区完成并网 1.2MW。			
本次会议内容个 一、 监理单位: 1. 目前本项目已完成并网, 但仍有 6.7MW 未能完成并网, 施工单位请在 01 月 10 前上报竣工计划及后续施工安排。 2. 因本项目工期较短, 项目自开工以来, 都是以抢工期为首要目标进行执行管理, 导致现场已施工完成的部分存在诸多问题, 我方将对现场工程质量进行详查, 列出所有需整改问题项, 施工单位需进行及时整改; 3. 因近日冷空气降临, 施工单位需做好冬季施工方案, 做好防范措施。 二、 施工单位: 1. 因 1 月 02 至 1 月 04 日连日阴雨, 导致我方暂停屋面施工, 后期会加大人员投入进行施工, 确保本项目 2018 年春节前完成竣工验收。 2. 南厂区阵列区已完成 3.8MW, 实际能完成并网 1.2MW。 3. 因电缆缺少过多, 南北厂区明日实际并网容量低于原计划容量。 三、 建设单位: 因近日雨水天气较多, 对本项目屋面施工造成不利影响, 施工单位须在停工期间对各班组进行安全质量专题活动。且需排查好各个厂房屋面漏水情况, 待晴天后对漏水部位进行修补工作, 以免对厂方的生产造成影响。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.07

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

