

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-07

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2018.01.29
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 工程进度、质量			
上次会议问题落实情况： 已对各施工班组进行了冬季施工安全教育的培训工作，上报了后续工程的施工计划及人员安排。			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1. 因 01 月 17 日至 20 日的连续多日的强降雪，屋顶积雪严重无法施工，对本项目的施工进度造成严重的影响，考虑到安全因素，至积雪全部融化前屋面仍静止上人施工。 2. 因屋顶的积雪消融，造成南厂区“一期车间”、“二期车间”、“中频炼钢炉车间”及北厂区的“七八车间”、“锻打车间”、“连续退火车间”都存在大面积的屋顶漏水现象，对天工厂正常生产造成影响，厂方业主也对此进行了投诉。施工单位需在勘察好各个厂房的漏水点，待天晴后做好相应的防水补漏方案并及时进行防水施工。 3. 介于目前各个厂区漏水现象较为严重的问题已对厂房生产造成影响，未避免影响进一步的扩大，施工单位需对厂房内部对厂区的生产作业区、原料堆放区、成品堆放区进行相应的保护措施。 二、 施工单位： 1. 因积雪积压过厚，消融周期过长且春节将至施工人员回家心切，为避免出现窝工及工人买不到车票无法回家现象我方将对现场的施工工人进行逐步撤场，本周将撤场 10 人，暂留 11 人留厂继续施工，望建设单位及监理单位予以同意。 2. 厂区内漏水现象较重，考虑到对厂方业主的影响，我方已令施工单位对厂区的材料及成品库进行盖膜保护工作。 三、 建设单位： 1. 因厂区漏水现场已对厂方业主造成不利的影响，并已进行投诉，各单位需对此问题引起高度重视，为避免影响进一步扩大，需对各个厂房内部做好巡视工作，记录好各个漏水点，对已经造成影响区域进行覆盖保护膜处理。 2. 春节将至，对于施工单位上报我方的付款申请，我方已在核实现场情况。在此之前施工单位需上报已完工部位的所有施工资料，并交由监理审批，确认无误后再进行付款。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.01.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。