

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-08

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2018.02.05
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 春节放假事宜			
上次会议问题落实情况： 因积水消融缓慢，屋顶无法施工，防水补漏问题仍未解决。			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1. 因春节将至，现场实际施工人数过少，施工进度缓慢，施工单位需加强各施工班组的现场管理工作。 2. 施工单位对已完成的施工部位的施工资料请尽快上报至我方进行审批工作。 3. 南北厂区屋顶漏水问题仍未解决，施工单位需加快修补进度，确保放假前修补完成。 二、 施工单位： 1. 因春节将至，各材料设备供货商及施工人员的资金较为巨大，我方因财务紧张无法进行拨款。请建设单位依据合同付款条例尽快对我方进行付款。 2. 因我方施工人员较少，我方已暂停后续的施工，现有的施工人员对现场存在的施工问题进行整改消缺工作。屋顶防水补漏的事宜我方已分包给本地专业的防水补漏施工队进行施工，我方会加强对该部分人员的组织管理工作，确保春节放假前完成修补工作。 三、 建设单位： 考虑到春节将至，现场施工人员较少，无施工进度且施工人员买票困难，现暂定 2018 年 02 月 10 日对南北厂区进行全面停工，在此期间施工单位需对已完成的工作量进行整改消缺，并完成好各个漏水点的修补工作。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.02.05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

