

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-09

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2018.03.05
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 节后施工安排			
上次会议问题落实情况： 基本完成			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1、 春节复工后，施工单位需对新进厂的施工班组做好安全技术交底及质量交底工作，做好安全教育，并上报新进现场施工人员的施工资质。 2、 明日请施工单位与我方监理单位一起对南北厂区进行安全大检查工作，对存在的安全隐患进行记录并及时整改。 3、 目前现场的施工人员数量较少，后续施工较为紧张，施工单位需加大施工人员和机械的投入，确保本项目如期竣工。 二、 施工单位： 1. 我方会加强对各个班组的安全教育工作，加强现场的安全管理，确保本项目无任何安全事故的发生。 2. 严格按照有关规范施工，提高工程质量，加快施工进度。 三、 建设单位： 1、 春节前因施工单位的防水补漏未施工到位，导致春节期间厂方业主对此对我方进行投诉，施工单位需对各个漏水点进行排查工作，仍存在漏水现象的进行及时修补工作。 2、 施工单位请于会后上报本周的工作安排及竣工前的施工进度计划。 3、 监理单位需加强现场的安全隐患排查工作，确保本项目的施工安全工作。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.02.05

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

