

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-02

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2017.12.12
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 工程进度、质量			
上次会议问题落实情况： 材料供货安排北厂区预制仓进、汇流箱、高压柜、支架及导轨已按计划到场；逆变器 12 月 11 号到场 93 台，剩余 104 台未发货；箱变 12 月 10 号到场 4 台，剩余 2 台未发货；二次设备未到场；电缆未到场。 施工质量上，施工单位已对各施工班组进行了施工技术交底，对已存在的质量问题进行了部分整改工作。			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1. 北厂区、南厂区箱变基础原计划于 12 月 08 日完成浇筑，但因混凝土厂家停产一周，本周未能完成基础浇筑。 2. 北厂区内预制仓至厂区并网柜的管线路未进行施工，其余厂内直埋管线已贯通； 二、 施工单位： 1. 材料供货方面：所有电缆及二次设备 12 月 13 日上午到货。 2. 箱变基础于 12 月 15 日进行浇筑，16 日全部浇筑完成。 3. 南厂区、北厂区所有低压电缆及高压电缆于 12 月 18 日全部敷设完毕。 4. 按目前现场的施工进度情况，12 月 23 日可进行并网前的初验收。 三、 建设单位： 1. 设备电气试验施工班组未进行确认，施工单位需要尽快确认。 2. 并网申请无任何资料需尽快落实到位。			
主送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
抄送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。