

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-03

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2017.12.21
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 工程进度、质量			
上次会议问题落实情况： 1、截止 2017 年 12.21 日江苏天工工具有限公司 6MWp 及江苏天工工具有限公司 4MWp 分布式光伏发电项目所需材料设备已全部到场。 2、南厂区箱变基础于 12 月 16 日开始浇筑 12 月 17 日全部浇筑完成，北厂区箱变基础于 18 日全部浇筑完成。 3、南厂区、北厂区低压电缆及高压电缆于 12 月 21 日完成 70%，电缆敷设延期 3 天。 4、并网申请所需资料调度协议完成。			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1. 北厂区钢材成品库车间屋面汇流箱至箱变处直埋电缆沟开挖深度不够，经现场实际测量实际深度未 30CM，未达到直埋电缆沟深度要求，施工单位需对此段电缆沟重新开挖后才能进行电缆敷设。 2. 北厂区内预制仓至厂区并网柜的电缆未进行敷设，需尽快进行施工； 3. 因目前整体施工进度较为滞后，施工单位需加大施工人员的投入及机械安排，确保 12 月 30 日完成并网任务。 二、 施工单位： 1. 根据现场目前的施工进度，我方将在后期加大施工人员及机械部署，预计 12 月 30 日能完成并网 6MW。 2. 厂区停电事宜目前还在与天工厂区协调中，预计时间为 12 月 24 日，停电时间为 4 小时。 3. 并网并网申请所需资料因存在人为因素的恶意阻挠，并网手续进展缓慢。 4. 按目前现场的施工进度情况，12 月 23 日可进行并网前的初验收。 三、 建设单位： 1. 并网申请所需资料这块施工单位还需与各单位做好沟通工作，确保本项目按期并网。 2. 设备调试人员未到场，施工单位需联系好调试人员近期进场进行调试工作。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.21

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

