

会议纪要

工程名称：江苏天工工具有限公司 10MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM09-04

会议地点	天工光伏项目部	会议时间	2017.12.29
会议主持人	汪家骏		
会议主题：工程监理例会 工程进度、质量			
上次会议问题落实情况： 1、北厂区钢材成品库车间屋面汇流箱至箱变处直埋电缆沟开挖深度不够问题已整改完成。 2、北厂区阵列区已完成 3.4MW，实际能完成并网 2.1MW。 3、南厂区阵列区已完成 3.8MW，实际能完成并网 1.2MW。 4、并网申请所需资料全部完成。			
本次会议内容个 一、 监理单位： 1. 南厂区屋面施工垃圾过多且集中堆放，存在安全隐患，施工单位需尽快清理干净。 2. 南北厂区预制仓的仓体接地未符合要求，接地焊接长度多短需加焊接； 3. 北仓区的预制仓内施工器具摆放凌乱，杂物过多，明日供电公司进场验收前需收拾干净。 二、 施工单位： 1. 北厂区阵列区已完成 3.4MW，实际能完成并网 2.1MW。 2. 南厂区阵列区已完成 3.8MW，实际能完成并网 1.2MW。 3. 因电缆缺少过多，南北厂区明日实际并网容量低于原计划容量。 4. 按目前现场的施工进度情况，12 月 30 日能完成并网验收工作的需求。 三、 建设单位： 1. 施工单位需再次对明日需并网的阵列区做检查工作，确保明日无意外发生。 2. 明日施工单位，各设备厂家及监理单位需全力配合，确保明日南北厂区并网成功。			
主送单位	丹阳瑞一光伏发电有限公司		
抄送单位	江苏国际建设有限公司南京分公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.12.29

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

