

会议纪要

编号：020

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司二期4兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.12.15
会议主持人	朱健康 郁乃雷 吕天伟 何甜甜 范工 刘工 陆开道 范云生 秦太松		
会议主题：施工质量和安全、二期四个小项目和车棚现场施工质量和安全文明工作			
上次会议问题落实情况： 新纺项目因供电局推迟验收，于12月22号验收发电 中达项目因供电局推迟验收，于12月22号验收发电 威孚环保项目于12月20号并网发电 威孚车棚项目于12月20号并网发电 威孚力达项目于12月25号并网发电			
本次会议内容： 1、业主方面及时协调供电局验收装表，以确保如期并网发电 2、要求各施工队及时增加施工人员，以确保施工进度 3、威孚车棚项目直埋电缆铺设，要求由专业人员施工，不允许破坏绝缘层 4、其他项目要求设备接线时必须由专业电工接线操作，电缆接头保证施工质量，确保观感效果良好 以上项目要求在施工过程当中，确保安全和质量，工序报验必须及时，尤其是新纺项目由于电缆长度过长铺设难度较大，必须确保电缆的绝缘保护和施工工人的安全，同时各项的现场卫生要求整洁			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

