

会 议 纪 要

编号：021

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.12.23
会议主持人	朱健康 郁乃雷 吕天伟 何甜甜 范工 刘工 陆开道 范云生 秦太松		
会议主题：施工质量和安全、 二期四个小项目和车棚现场施工质量和安全文明工作			
上次会议问题落实情况： 1、所有项目供电局在 12 月 20 号验收通过 2、各工程队已增加施工人员 3、配备了专业的电工进行操作 4、现场垃圾已经清理			
本次会议内容： 1、中达项目必须确保本月底竣工 2、威孚环保项目、威孚力达项目、车棚项目确保在 1 月 15 号竣工 3、新纺项目后期消缺整改必须尽快完成 4、所以项目必须确保质量和安全，保证进度 5、继续保持项目现场文明卫生工作 以上项目要求在施工过程当中，确保安全和质量，工序报验必须及时，尤其是新纺项目由于电缆长度过长铺设难度较大，必须确保电缆的绝缘保护和施工工人的安全，同时各项目的现场卫生要求整洁			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

XXX 项目 会议签到表

日期:

[illegible]