

会 议 纪 要

编号：024

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司二期 4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2018.1.14
会议主持人	朱健康 郁乃雷 吕天伟 何甜甜 范工 刘工 陆开道 范云生 秦太松		
会议主题：施工质量和安全、 二期四个小项目和车棚现场施工质量和安全文明工作			
上次会议问题落实情况： 1、车棚项目已经确保并网发电 2、威孚环保项目、威孚力达项目确保在 1 月 15 号竣工 3、所以项目必须确保质量和安全，保证进度 4、继续保持项目现场文明卫生工作			
本次会议内容： 1、威孚环保项目、威孚力达项目、车棚项目确保在 1 月 15 号竣工 2、所有项目验收发现的问题都必须在规定时间内安排专业的人员整改 3、所有项目必须确保质量和安全，保证进度 4、继续保持项目现场文明卫生工作 以上项目要求在施工过程当中，确保安全和质量，工序报验必须及时，尤其是新纺项目由于电缆长度过长铺设难度较大，必须确保电缆的绝缘保护和施工工人的安全，同时各项目的现场卫生要求整洁			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。