

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式发电项目

编号：ZHLJL-HYJY-001

会议主题	监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持	监理 王琛	会议时间	2017 年 11 月 19 日
参会人员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩 监理单位（常州正衡）： 王琛 施工单位（上海亚泰）： 刘林		
会议内容： ●建设单位 1、施工单位在施工过程中要减少对屋面的损害。 2、施工单位请做好屋面防雷接地的施工方案。 3、厂区内电缆沟开挖前，施工单位与厂区物业协调好电缆路径并做好专项施工方案。 4、开工手续现已完善，施工单位应遵从企业管理，并做好现场施工人员管理。 5、施工材料堆放及上料场点应听从厂区业主安排。 6、组件安装前对施工人员做技术交底，禁止施工人员对组件造成损坏。 ●施工单位： 1、我单位会在保证安全的前提下，保质保量抢工期。 2、需建设单位尽快提供施工图纸，我单位尽快组织图纸会审。 3、需建设单位提供甲供材料到货计划。 ●监理单位： 1、确定各方单位项目管理负责人，便于以后施工过程更好的沟通。 2、施工单位应提供施工各项节点计划表，在甲供材料到场情况下保证进度。 3、施工过程中各质量问题严格按照图纸施工，保质保量同时保证资料与施工同步，并及时报监理验收。 4、施工单位管理人员对施工人员做好各项安全技术交底。			

监 理 例 会 会 议 纪 要

- 5、临时用电须规范，工程中含隐蔽工程必须报验并留影像记录。
- 6、施工人员着装统一，佩带安全帽，禁止吸烟。
- 7、施工单位应提供相关开工报审资料（施工组织设计、强制性条文计划、施工进度表、各项应急预案、质量通病防治措施、人员管理措施、项目质量验收划分表）。
- 8、监理例会定于每周六上午十点，针对质量、进度、安全协调事宜，将上周所提问题做出整改，并报监理部验收闭环。
- 9、每晚 8 点 30 分前上报日报、每周六监理例会前上报周报、月底上报月报。
- 10、施工单位应做好安全文明施工及三级安全教育。
- 11、施工单位上班前各班组开简会，对施工内容及人员数量上报项目部。

签发单位：

常州正衡电力工程监理有限公司

青島德翰置業 25MW 分布式發電項目監理部(章)

簽發人：

簽發日期：



注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

