

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：青岛德翰置业 1.2MWp 分布式发电项目

编号：ZHLJL-HYJY-002

会议主题		监理例会	会议地点	项目会议室
会议主持		监理 王琛	会议时间	2017 年 11 月 25 日
参会人员	建设单位（浙江正泰）： 田恩浩 监理单位（常州正衡）： 王琛 施工单位（上海亚泰）： 刘林			
会议内容： ●施工单位： 1、本周施工进度： A、C、D 厂房夹具安装完成 100%。 D 厂房支架安装完成，C 厂房支架安装完成 50%。 箱变基础垫层浇筑完成，箱变基础承台浇筑完成。 箱变基础砌筑完成 30%。 2、下周预计完成： 箱变基础砌筑完成； A、C、D 厂房檩条安装完成，组件安装约 50%。 D、E 水泥屋面条形基础浇筑完成。 电缆沟开挖。 需协调解决问题： 需建设单位提供甲供材料到货计划。 ●监理单位： 1、安装组件前应先自检，在报验夹具、支架，需检验合格后在进行下道工序； 2、材料吊上屋面后要及时散料，减少对屋面的承载； 3、对现场临时用电，要做安全警示； 4、组件搬运时避免磕碰、安装时不踩踏、不暴力施工，对施工人员进行技术交底；				

监 理 例 会 会 议 纪 要

- 5、施工方尽快提供特种操作人员资格证件及大型工器具进场报验。
- 6、吊装货物时应由专人负责指挥，注意吊装安全。
- 7、请施工单位尽快将前期资料报审至监理项目部。
- 8、确定项目统一名称为青岛德翰置业 1.2MWp 分布式发电项目。

●建设单位

- 1、要求监理方对现场安全及现场施工质量方面进行严格把控；
- 2、施工现场发现问题后要及时沟通，找到原因，以避免以后再次发生类似情况；
- 3、项目地距海边较近、且风大，所以施工单位每日下班前对屋面施工材料进行固定。
- 4、组件安装工序为关键工序，希望各方紧盯现场，保证工程有序进行。


签发单位：

常州正衡电力工程监理有限公司

青岛德翰置业 1.2MWp 分布式发电项目监理部(章)

签 发 人：

签发日期：



注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。

