

## 会议纪要

编号: ZHHL-HYJY20171211  
签发: 徐林生

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

会议地点	现场会议室	会议时间	2017年12月11日			
会议主持人	张权					
会议主题:						
监理例会会议						
上次会议问题落实情况: 安全、技术未交底						
本次会议内容:						
<p>2017年12月11日早上,由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加,在施工现场会议室,针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分,一是施工单位对施工现场施工情况汇报;二是监理项目部对现场施工情况进行要求,施工进度计划的排布;三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下:</p>						
<p>一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、加强施工现场施工人员的安全教育;</li><li>2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改;</li><li>3、现场材料进场不能满足现在的施工进度计划;</li></ol>						
<p>二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作,主要有以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、做好各项施工工作班前安全、技术交底,并保存交底记录存档;</li><li>2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工;</li><li>3、临时焊接现场及临时用电现场必须干净整洁,临时用电禁止私拉乱接;</li><li>4、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟,要确保施工人员的人身安全,要做好防火、防触电等安全隐患的发生;</li></ol>						
<ol style="list-style-type: none"><li>5、安排好施工进度计划,确保施工与计划同步;</li><li>6、施工方及时做好施工资料,在进行工序施工前必须将上个工序进行报验;</li><li>7、电缆沟开挖前确定好开挖处机器是否能挖,如若不能需人工开挖;</li></ol>						

8、已做好对电缆沟开挖技术交底工作；

9、对施工方进行了安全、技术交底。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

1、目前施工进度比较缓慢工期较短，要求各方配合好工作，重新编制新的施工进度计划并上报我方。

2、现场需与管理人员把工作对接好，严格按照要求施工。

3、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录。

主送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
抄送单位	始兴县富瑞新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布 式发电监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 11 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。