

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY20171225

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

签发: 徐永生

会议地点	现场会议室	会议时间	2017 年 12 月 25 日
会议主持人	张权		
会议主题: 监理例会会议			
上次会议问题落实情况: 已落实			
本次会议内容: 2017 年 12 月 25 日早上, 由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加, 在施工现场会议室, 针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分, 一是施工单位对施工现场施工情况汇报; 二是监理项目部对现场施工情况进行要求, 施工进度计划的排布; 三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下: 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报: 1、加强施工现场施工人员的安全教育; 2、对可能存在安全隐患的设施和施工进行整改; 3、现场严格按照规范及设计图纸进行施工; 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作, 主要有以下内容: 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底, 并保存交底记录存档; 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工; 3、临时焊接现场及临时用电现场必须干净整洁, 临时用电禁止私拉乱接; 4、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟, 要确保施工人员的人身安全, 要做好防火、防触电等安全隐患的发生; 5、现场屋面在进行施工前需做好防腐处理, 桥架安装及走向确定; 6、施工方及时做好施工资料, 在进行工序施工前必须将上个工序进行报验; 7、设备接地在设备安装好以后进行焊接并进行阻值测量是否达到规范设计要求;			

8、设备接地需达到设计要求并做好电阻测试记录;

9、施工现场需做好安全防护措施,以免发生事故。

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求:

1、目前施工进度比较缓慢工期较短,要求各方配合好工作,重新编制新的施工进度计划并上报监理方。

2、现场需与管理人员把工作对接好,严格按照要求施工。

3、加强新进场的施工人员安全教育知识的培训并做好记录。

主送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
抄送单位	始兴县富瑞新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布 式发电监理项目部	发文时间	2017 年 12 月 25 日

注: 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。