

会 议 纪 要

编号: ZHJL-HYJY20180108

工程名称: 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

签发

张权

会议地点	现场会议室	会议时间	2018 年 01 月 08 日
会议主持人	张权		
会议主题: 监理例会会议			
上次会议问题落实情况: 桥架、设备护栏、屋面冲洗材料未落实			
本次会议内容: 2018 年 01 月 08 日早上, 由监理项目部组织、业主项目经理、施工项目部所有管理人员参加, 在施工现场会议室, 针对现场施工情况召开了安全文明施工专项会议。会议主要内容分为三部分, 一是施工单位对施工现场施工情况汇报; 二是监理项目部对现场施工情况进行要求, 施工进度计划的排布; 三是业主项目经理总结及下一步工作计划进行了要求。具体情况如下: 一、施工单位对施工现场安全、文明施工情况汇报: 1、对后期剩余工程量尽快完成; 2、对未进场的材料尽快催促厂家发货; 3、现场严格按照规范及设计图纸进行施工; 二、监理项目部要求施工项目部加强各项安全文明施工管理工作, 主要有以下内容: 1、做好各项施工工作班前安全、技术交底, 并保存交底记录存档; 2、现场施工必须有专职安全管理人员监督施工; 3、临时焊接现场及临时用电现场必须干净整洁, 临时用电禁止私拉乱接; 4、现场施工时禁止施工人员在现场抽烟, 要确保施工人员的人身安全, 要做好防火、防触电等安全隐患的发生; 5、现该项目已完成并网发电, 现对其剩余所有工程量进行统计并作出计划; 6、对后期为进场的材料尽快联系厂家发货, 后期收尾工作必须在 18 号之前完工; 7、施工现场需做好安全防护措施, 以免发生事故。			

三、业主项目部进行了总结及下一步工作计划进行了要求：

- 1、目前已进入项目结尾，各方配合好该项目收尾工作，必须在 18 号之前完成，材料需在 12 号之前全部到场。
- 2、现场需与管理人员把剩余工程量对接好，严格按照要求施工。
- 3、临近年底，各项目管理以及施工人员严格按照规范要求安全施工，避免发生人员伤亡事故。

主送单位	南京南瑞太阳能科技有限公司		
抄送单位	始兴县富瑞新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式发电监理项目部	发文时间	2018 年 1 月 8 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。