

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-HYJY-001

会议主题	监理例会	会议地点	现场办公室
会议主持	业主 孙亮亮	会议时间	2017 年 12 月 15 日
参会人员	建设单位（山东四通）： 孙亮亮 监理单位（常州正衡）： 庞和平 施工单位（中广核联达）： 吴蒙、陈志刚		

会议内容：

●施工单位：

1、本周施工进度：

支架安装完成 80%（共 10 个屋面，8 个屋面全部安装完成，2 个屋面未施工）。

光伏组件安装完成 50%，大约 10000 多块（共 10 个屋面，6 个屋面全部安装完成，2 个屋面正在组件安装，2 个屋面未施工）。

顶管施工完成 25%，逆变器 2 个屋面已安装完成。

汇流箱，桥架已陆续到货。

箱变基础平台 4 个已全部制作完成。

开关站基础开挖、垫层。

下周预计完成：

组件安装完成 80%（8 个屋面全部安装完成）

逆变器安装完成 80%（2 个屋面已安装完成）

汇流箱、桥架开始安装。

开关站基础施工。

需协调解决问题：

需建设单位催组件发货。



监理例会会议纪要

●监理单位:

- 1、安装组件前应先自检，在报验夹具、支架，需检验合格后在进行下道工序；
- 2、材料吊上屋面后要及时散料，减少对屋面的承载；
- 3、对现场临时用电，要做安全警示；
- 4、组件搬运时避免磕碰、安装时不踩踏、不暴力施工，对施工人员进行技术交底；
- 5、施工方尽快提供特种操作人员资格证件及大型工器具进场报验。
- 6、吊装货物时应由专人负责指挥，注意吊装安全。
- 7、请施工单位尽快将前期资料报审至监理项目部。
- 8、确定项目统一名称为山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目，每周五下午召开监理例会。
- 9、监理检查过程中发现箱变基础平台墙面不平整，水泥屋面支架底座施工不符合设计，要求施工单位立即整改，整改自检合格后报监理部复查。

●建设单位

- 1、从今以后每天清点现场人数，避免发生未知情况，保证人员安全；
- 2、要求监理方对现场安全及现场施工质量方面进行严格把控；
- 3、施工现场发现问题后要及时沟通，找到原因，以避免以后再次发生类似情况；
- 4、请施工单位催设计院提供设计图纸，以便间隔改造。
- 5、要求施工单位尽快提供一次设备、二次设备到货表。
- 6、合理安排工作时间，加快工程进度的同时保证工程质量，准备并网所需要的资料以及相关事宜，力抢 12.30 并网发电。

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司龙福项目部（章）

签 发 人：庞利平

签发日期：2017 年 12 月 15 日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
2、附件：会议签到表。



监理例会会议纪要

监理例会会议签到表

[illegible]