

监理例会会议纪要

工程名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHL-HYJY-003

会议主题	监理例会	会议地点	现场办公室
会议主持	庞和平	会议时间	2017 年 12 月 29 日
参会人员	建设单位（山东四通）： 监理单位（常州正衡）： 庞和平 施工单位（中广核联达）： 吴蒙、庄斌		
会议内容：			
● 施工单位：			
1、本周施工进度：			
支架安装完成 100%（共 10 个屋面，10 个屋面全部安装完成）。			
光伏组件安装完成 90%（共 10 个屋面，9 个屋面全部安装完成，1 个屋面正在组件安装）。			
顶管施工全部完成。			
逆变器、汇流箱 8 个屋面已安装完成（1 个屋面正在安装，1 个屋面还未开始）。			
桥架施工已完成 8 个屋面（1 个屋面正在安装，1 个屋面还未开始施工）			
箱变基础平台 4 个已全部制作完成，4 个箱变已全部到货，吊装完成，箱变内正在接线。			
电缆全部到货，开始敷设，敷设完成 30%。			
接地扁铁开始焊接。			
开关站基础浇筑完成，一次设备、二次设备预制舱到货，吊装完成，舱内正在接线。			
配电楼改造开始施工。			
下周预计完成：			
支架、组件安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）			
逆变器、汇流箱安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）			
桥架安装完成 100%（10 个屋面全部安装完成）。			



监理例会会议纪要

电缆敷设施工完成 100%。

箱变内接线完成。

接地施工完成 40%。

开关站一次设备、二次设备预制舱内接线完成。

配电楼改造完成，配电柜安装完成。

需协调解决问题：

● 监理单位：

- 1、电缆敷设时对厂房屋面造成的损害要及时修补；
- 2、接地扁铁焊接时注意防火，现场准备消防器材；
- 3、组件上禁止放置衣物，以防对组件功率造成影响；
- 4、现场巡视时发现有的桥架在搬运过程中发生扭曲等现象，要求施工单位立即整改并自检合格后报监理验收；

- 5、敷设电缆时桥架拐弯处应放置皮垫，防止损坏电缆；
- 6、天气严寒，施工单位应加强安全交底教育，增强施工人员安全施工意识；

● 建设单位

签发单位：常州正衡电力工程监理有限公司龙福项目部（章）

签发人：庞和平

签发日期：2017年12月29日

注：1、本表一式三份，由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

2、附件：会议签到表。



监理例会会议纪要

第2192地(394)会议答到表

